

平成19年度に実施された事業の結果報告及び今後の方向性(概要)

※本ページは各事務事業の概要紹介と19年度の報告を目的としています。評価の詳細については次ページをご覧ください。

事業名	北野一般廃棄物最終処分場維持管理事業	所管	環境クリーン部 西部クリーンセンター 施設課
			TEL 2948-3141

事業の目的 (何の為に 行うか)	廃棄物の埋立が終了したため、処分場の閉鎖及び跡地利用に向けて最終覆土を行う。
------------------------	--

対象 (誰を、何を 対象としてい るか)	計画覆土量	対象とした数	4,300	m ³
		実際に 利用した数	1,703	m ³

活動の内容	(何を したか)	最終埋立面の上に2mの厚さで良質土や公共事業残土を用いた覆土作業(全体の覆土量45,403m ³)。廃棄物の埋立が終了したため、跡地利用に向けての埋立地整備。埋立地内への降雨による浸出水を適正に処理する、浸出液処理施設の維持管理。							
活動実績	項目名	埋め立てた土の量	45403	項目名	覆土の量	1703	項目名		単位
			----- 単位 m ³			----- 単位 m ³			----- 単位

経費 (どれだけか かったか)	当初予算額(千円)	決算額(千円)	事業費合計(千円) ※人件費・公債費を含む	市民一人当たり単価(円)
	62,053	51,135	72,741	214.5

成果 (結果として どうなった か)	成果指標名	説明 (計算方法等)	目標値	実績	達成率
	埋め立てた土の量	進捗率	100	100	100.0
			----- 単位 %	----- 単位 %	----- 単位 %

今後の 方向性 (所管の意 見)	総合 評価	* 事業の継続 ⇒ 拡充 縮小 統合 * 改善・効率化 改善余地なし その他 []							
		終了 ⇒ 事業完了 終了 休止							
	予算	* 現状どおり 増額 減額 終了							

今後の 方向性 (二次評価の 意見)	二次評価実施の有無 有り⇒下記評価へ * 無し⇒終了								
	総合 評価	拡充 縮小 統合 改善・効率化 改善余地なし その他 [] 終了							
	予算	現状どおり 増額 減額 終了							

平成 20 年度事務事業評価表(一般用)

①事務事業名		担当	部課コード	051000	TEL	2948-3141
事業コード	051003	北野一般廃棄物最終処分場維持管理事業	環境クリーン部	西部クリーンセンター施設課		
開始年度	平成 20 年度	→	終了年度	平成 年度		
グループ		施設グループ				

②事業の概要	事業の種類別	<input checked="" type="checkbox"/> 自治事務	<input type="checkbox"/> 法定受託事務	<input type="checkbox"/> 法定受託+附加	根拠法令				
	分野別計画・指針	所沢市一般廃棄物処理基本計画			廃棄物の処理及び清掃に関する法律・所沢市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例				
	関連・類似事業								
	総合計画の体系	政策	第1章 緑豊かな ゆとり・うるおいのあるまち	施策	4節 廃棄物・リサイクル	中柱	2 適正処理の拡充	小柱	(2) 最終処分場の整備
・H19市民意識調査における施策の順位…43施策中 4 位		・実施計画における位置づけ…H19 *** H20 ○							
行政改革大綱における行動計画への位置づけ									
コード	1111	市民の知りたい情報の提供	コード	3261	事務事業見直しの推進	コード			
事業開始の背景	平成16年度に焼却残渣等の埋立が終了し、平成17年度から三カ年の計画で最終覆土作業を維持管理基準に基づいて開始した。								

③事業の内容	目的(何のために行うか、具体的に)									
	廃棄物の埋立が終了したため、処分場の閉鎖及び跡地利用に向けて最終覆土を行う。									
	対象(誰を、何を対象としているのか)					利用数の考え方				
	計画覆土量					搬入した覆土量				
対象数	単位	平成 18 年度	13,700	m ²	利用数	単位	平成 18 年度	9,500	m ²	
		平成 19 年度	4,300	m ²			平成 19 年度	1,703	m ²	
事業の具体的な内容及び実施方法										
最終埋立面の上に2mの厚さで良質土や公共事業残土を用いた覆土作業(全体の覆土量45,403m ²)。廃棄物の埋立が終了したため、跡地利用に向けての埋立地整備。埋立地内への降雨による浸出水を適正に処理する、浸出液処理施設の維持管理。										

④前年評価と改善点	平成19年度事務事業評価結果(平成20年度の方向性) << 最終評価 <input checked="" type="checkbox"/> 一次評価 <input type="checkbox"/> 二次評価 >>									
	総合評価	<input type="checkbox"/> 事業の継続 ⇒ (<input type="checkbox"/> 拡充 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 統合 <input type="checkbox"/> 改善・効率化 <input type="checkbox"/> 改善余地なし <input type="checkbox"/> その他 [])								
	予算	<input checked="" type="checkbox"/> 終了 ⇒ (<input checked="" type="checkbox"/> 事業完了 <input type="checkbox"/> 終了 <input type="checkbox"/> 休止)								
平成19年度中に改善した点										
住宅地に近接する埋立地での重機による転圧作業は必要最小限にとどめ、振動、騒音の発生を極力低減した。										

⑤経費	《会計種別》	一般会計	平成 18 年度 (千円)	平成 19 年度 (千円)	平成 20 年度 (千円)
	当初予算		77,225	62,053	47,529
	決算(見込み含む)		71,278	51,135	
	(嘱託職員) (臨時職員)	(人)	(人)	(人)	(人)
	正規職員人件費	1.55 人	14,260	2.30 人	21,606
	公債費				
	事業費合計		85,538	72,741	
	財源内訳	一般財源	85,538	72,741	47,529
		国・県支出金			
		受益者負担金			
	市債				
	その他				
市民一人当たり(単位:円)			253.2	214.5	
利用数一単位あたり(単位:円)			9,004.0	42,713.6	

※「財源内訳」について平成20年度のみ、当初予算の内訳となっています。

⑥指	項目名	計算方法	単位	H 18	H 19	H20見込み	将来目標
	埋め立てた土の量	累計	m ³	43,700	45,403	0	
	覆土の量	年度	m ³	95,000	1,703	0	
	埋め立てた土の量	進捗率	%	目標値 66	実績 91	100	実績値の拡大を図る1
達成率		%	137.9	100.0		実績値の縮小を図る2	

⑦一次評価	評価項目	現状評価	評価項目	現状評価
	対象設定	事業の対象を見直す必要性 <input checked="" type="checkbox"/> 対象を絞る <input type="checkbox"/> 対象を拡大する <input type="checkbox"/> 見直しの必要なし	実施主体	現在の実施主体 見直しの必要性 市及び委託業者 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
	他事業との整理・統合	類似・関連事業などとの整理・統合 <input type="checkbox"/> 統合する <input type="checkbox"/> 連携する <input checked="" type="checkbox"/> 類似事業がない <input type="checkbox"/> 統合等必要なし	受益と負担の関係	受益者負担の有無 見直しの必要性 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
	明らかとなった課題	覆土作業が終了したことで、処分場の廃止に向けて維持管理する。		
今期目標項目(何を)	達成水準(どこまで)		時期(いつまで)	
平成20年度における目標設定	北野一般廃棄物最終処分場の浸出液処理施設の適切な維持管理、廃止基準に定められた埋立地の水質等の測定分析を実施する。		一般廃棄物最終処分場の維持管理基準、廃止基準に適合する。	
平成21年度における事業の方向性				
総合評価	<input checked="" type="checkbox"/> 事業の継続 ⇒ (<input type="checkbox"/> 拡充 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 統合 <input checked="" type="checkbox"/> 改善・効率化 <input type="checkbox"/> 改善余地なし <input type="checkbox"/> その他 [])			
予算	<input checked="" type="checkbox"/> 現状どおり <input type="checkbox"/> 増額 <input type="checkbox"/> 減額 <input type="checkbox"/> 終了			
評価理由	一般廃棄物の埋立処分を行っていた最終処分場が安定化し、廃止できるまで適切に維持管理を行う必要がある。予算は廃止基準に基づく測定分析の経費、浸出液処理施設等の維持管理基準を遵守するため経費がかかる。			
評価日	平成20年5月8日	記入者職氏名	施設課長 山下菊雄	

⑧二次評価	一次評価を受けて	平成21年度における事業の方向性					
	総合評価	<input type="checkbox"/> 拡充 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 統合 <input type="checkbox"/> 改善・効率化 <input type="checkbox"/> 改善余地なし <input type="checkbox"/> その他 [] <input type="checkbox"/> 終了					
	予算	<input type="checkbox"/> 現状どおり <input type="checkbox"/> 増額 <input type="checkbox"/> 減額 <input type="checkbox"/> 終了					
	評価理由	評価日					
⑨評価	次年度用事前評価	部内優先順位… 位	非常に高い	高い	やや低い	低い	優先度評価
	見込まれる貢献度	総合計画上位目標	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> A:優先的に資源配分をするべきと評価する事務事業
	評価理由	市長マニフェスト	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> B:重要であり引き続き実施すべきと評価する事務事業
評価日							<input type="checkbox"/> C:現状での実施は見送るべきと評価する事務事業

⑨個別計画における方向性	◎環境基本計画	本事業の左記計画における位置づけ…有り	計画コード	323
施策の体系	3-2資源循環の促進	施策の方向	3-2-3廃棄物の適正処理	
◎次世代育成支援行動計画	本事業の左記計画における位置づけ…無し	計画コード		
基本目標				
主要課題				
施策の方向				