

建設部長目標

建設部長 肥沼 宏至(こいぬま ひろのり)



当部の仕事をもって貢献しているSDGsの主なゴール



ゼロカーボンシティ実現に向けた当部の方針

ゼロカーボンシティに寄与するため、太陽光発電舗装など新技术を調査研究するとともに、再生可能エネルギーの導入について検討します。
また、直接、ゼロカーボンシティに寄与しませんが、ヒートアイランド対策として、環境に配慮した舗装整備に試験的に取り組みます。

建設部の仕事

建設部は、建設総務課、道路建設課、計画道路整備課、道路維持課、公園課、営繕課及び河川課の7課で構成され、道路照明灯の維持管理、道路の改良、生活道路の整備、都市計画道路の整備、道路・橋りょうの維持補修、公園の新設・管理、公共建築物の設計・施工管理及び河川・水路の改修整備などが主な仕事です。

建設部の令和4年度の目標

建設部は、本市のさらなる成長を支える道路、公園などの基盤施設の整備を進めるとともに、埼玉県などと連携して進める総合治水対策、また、老朽化した施設の安全性確保のため、各種インフラの適切な維持管理を継続させます。

目標達成に向けた重点事業

No	事業項目	事業の概要	事業の目標	事業の達成実績
1	北野下富線道路築造事業	中心市街地の交通渋滞緩和を図るため、本市の外環状道路に位置付けられた北野下富線を整備するものです。	<p>(用地) 地権者の皆さまにご理解をいただきながら、約2,369㎡の土地を、令和5年3月末までにお譲りいただけるよう進めていきます。</p> <p>(設計) 4工区の道路実施設計を令和5年3月末までに完了させます。</p> <p>(工事) 4工区の搬入路整備工事を令和5年3月末までに完了させます。</p>	<p>(用地) 約2,369㎡のうち、1,514㎡の土地をお譲りいただきました。</p> <p>(設計) 4工区の道路実施設計を令和5年3月に完了させました。</p> <p>(工事) 用地を確保することが出来ず、進めることが出来ませんでした。</p>

No	事業項目	事業の概要	事業の目標	事業の達成実績
2	松葉道北岩岡線道路築造事業	交通の利便性の向上と交通渋滞の緩和、安全の確保を図るため、松葉道北岩岡線を整備するものです。	《工事》 道路整備工事を令和5年3月末までに完了させます。	《工事》 道路整備工事を令和5年3月に完了させました。
3	所沢市総合治水対策事業(清柳橋改築事業)	清柳橋について、道路管理者である所沢市と清瀬市及び河川管理者である埼玉県とともに改築に取り組むものです。	《工事》 橋りょうの取付道路と市道1-900号線の工事を令和5年3月末までに完了させます。	《工事》 橋りょうの取付道路と市道1-900号線の工事を令和5年3月に完了させました。
4	北秋津・上安松地区都市緑地保全事業	北秋津・上安松地区のまとまりのある貴重な緑を保全するため、用地の取得及び保全管理を行うものです。	《用地》 地権者の皆さまにご理解をいただきながら、約2,323㎡の土地を、令和5年3月末までにお譲りいただけるよう進めていきます。 《除草》 取得した土地の除草業務を令和5年3月までに完了させます。	《用地》 約2,323㎡の土地を、令和5年3月にお譲りいただきました。 《除草》 取得した土地の除草業務を令和5年3月に完了させました。