

建設部長目標

● 建設部長

嶋村 照明(しまむら てるあき)



● 建設部の仕事

建設部は、建設総務課、道路建設課、計画道路整備課、道路維持課、公園課、営繕課及び河川課の7課で構成され、道路照明灯の維持管理、道路の改良整備、生活道路の整備、都市計画道路の整備、道路・橋りょうの維持補修、公園の新設・管理、公共建築物の設計・施工監理及び河川・水路の改修整備などが主な仕事です。

● 建設部の平成29年度の目標

建設部の目標は、都市計画道路の建設、防犯灯LED化整備事業、所沢カルチャーパークの整備、入間市との共同による新設道路の建設、清流苑第二の橋築造事業及び県道久米所沢線歩道整備事業などを進めることです。

● 目標達成に向けた重点事業

No.	事業項目	事業の概要	事業の数値目標	年度末の目標達成度合
1	都市計画道路の整備	<p>交通渋滞の緩和や交通安全を図るため、市街地全体の外郭をなす外環状道路に位置付けている都市計画道路の整備を進めます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・北野下富線(国道463号バイパス「小手指ヶ原交差点」から一般県道所沢堀兼狭山線「下富駿河台交差点」) ・松葉道北岩岡線(「弥生町歩道橋西交差点」から大字北岩岡598番地付近まで) 	<ul style="list-style-type: none"> ・北野下富線 <ul style="list-style-type: none"> 《用地》 3工区の約3,415㎡を平成30年3月までに取得します。 ※ 3工区の用地取得率 平成28年度末 約89% → 平成29年度末 100% 《工事》 210mの道路築造工事を、平成30年3月までに完成します。(3工区の本線60m、交差道路150m) ・松葉道北岩岡線 <ul style="list-style-type: none"> 《用地》 約1,026㎡を平成30年3月までに取得します。 ※ 用地取得率 平成28年度末 約91% → 平成29年度末 100% 《工事》 545mの道路築造工事を、平成30年3月までに完成します。(本線190m、交差道路355m) 	<ul style="list-style-type: none"> ・北野下富線 <ul style="list-style-type: none"> 《用地》 3工区の約2,882㎡を平成30年3月までに取得しました。 ※ 3工区の用地取得率 平成28年度末 約89% → 平成29年度末 98% 《工事》 210mの道路築造工事を、平成30年3月までに完成しました。(3工区の本線60m、交差道路150m) ・松葉道北岩岡線 <ul style="list-style-type: none"> 《用地》 約1,022㎡を平成30年3月までに取得しました。 ※ 用地取得率 平成28年度末 約91% → 平成29年度末 100% 《工事》 565mの道路築造工事を、平成30年5月(繰越明許)までに完成します。(本線210m、交差道路355m)

2	防犯灯LED化整備事業	<p>「マチごとエコタウン所沢構想」の実現に向けた事業です。市域における温室効果ガス排出量の削減、消費電力抑制及び自治活動応援のため、自治会等が管理する防犯灯をLED灯に交換します。</p> <p>なお、防犯灯のLED化にあたっては、包括的リース方式を導入し、維持費等の削減に努めます。</p>	<p>自治会等約300団体からのLED灯への交換申請を受け、平成30年2月までに約8,400灯のLED灯の設置工事を完成し、3月からリースを開始します。</p>	<p>自治会等183団体から、合計7,068灯のLED灯設置の申請を受け、平成30年2月末に設置工事を完了し、3月からリースを開始しました。</p> <p>LED化率は、本事業実施前の約36%から約96%まで上昇しました。</p>
3	カルチャーパークの整備	<p>カルチャーパークは、武蔵野の雑木林の保全・活用を図り、市民が身近な自然とふれあう場となる「自然環境保全型の総合公園」として整備を進めています。</p> <p>現在は、原っぱ広場、デイキャンプ場、多目的広場などが整備されています。</p> <p>今後は、テントで宿泊できるキャンプサイト、管理作業棟、体験畑など、自然の中での様々な活動、武蔵野の原風景や畑での作業を経験できる自然体験・環境学習施設を整備していきます。</p>	<p>《用地》 約1,197㎡を取得します。 ※ 用地取得率 平成28年度末 約91% → 平成29年度末 約92%</p> <p>《工事》 テントで宿泊ができるキャンプサイト20張のうち残る10張と、炊事場2棟のうち残る1棟の整備を平成30年3月までに完成します。(同年4月から供用開始予定)</p>	<p>《用地》 約1,197㎡を平成30年3月までに取得しました。 ※ 用地取得率 平成28年度末 約91% → 平成29年度末 約92%</p> <p>《工事》 キャンプサイト10張と、炊事場1棟の整備を実施しました。 なお、供用開始は平成30年7月の予定です。</p>