

# 平成 28 年度事務事業評価表 (一般用)

事務事業名		090405 狭山湖周辺人道橋整備事業		担当部課	部課コード	090400	2998-9373		
事業コード		090405		みどり自然課					
開始年度		27 年度		終了年度		30 年度			
グループ		保安全管理・緑化G							
事業の概要	事業の種類	自治事務		法定受託事務		法定受託 + 附加			
	分野別計画・指針	所沢市みどりの基本計画							
	関連・類似事業	みどりの基本計画推進事業、ふるさとのみどり啓発事業、緑地管理整備推進事業							
	根拠法令	ふるさと所沢のみどりを守り育てる条例							
総合計画の体系	章	環境・自然	節	みどりの保全・公園の整備	基本方針	自然豊かなみどりの保全			
事業開始の背景	狭山湖とその周辺の狭山丘陵は、所沢を代表する景勝地であり、身近な自然と触れ合える場所であることから、多くの観光客や近隣住民の散策地となっているが、安全に周遊できることが求められており、散策路整備の一環として人道橋を整備するため、開始した事業である。								
事業の内容	目的(どのような効果を目指して実施しているのか、具体的に)								
	狭山湖北東部に位置する緑地帯を縦断する市道5-4号線に景観に配慮した人道橋を整備し、散策者及び観光客にみどりの保全と創出の理解を促すとともに、安全の確保を図るものである。								
	対象(誰を、何を対象としているのか)	対象数	単位	平成 26 年度	343,067	人			
	市民			平成 27 年度	343,321	人			
事業の具体的な内容及び実施方法	平成27年度に人道橋設置場所の測量等調査業務を委託(完了)。 平成28年度に人道橋の概略設計業務を委託する。 平成29年度に人道橋の実施設計業務を委託する。 平成30年度に人道橋の築造工事を行い、供用を開始する。								
経費	会計種別	一般会計		平成 26 年度 (千円)	平成 27 年度 (千円)	平成 28 年度 (千円)			
	予算現額				5,446	11,200			
	決算(見込み含む)				5,076				
	(非常勤特別職員) (臨時的任用職員)	( 人)	( 人)	( 0.00 人)	( 0.00 人)				
	正規職員人件費	人		0	0.45 人	3,897			
	事業費合計	0		0	8,973				
	財源内訳	一般財源	0		3,897	0			
国・県支出金				0	0				
その他( )				5,076	11,200				
実績	項目名	項目説明	単位	H 26	H 27	H28見込み	将来目標		
	活動実績	測量等調査業務委託	橋梁部分の土質調査等を行う	業務		1			
		概略設計業務委託		業務			1		
		実施設計業務委託		業務				1	
成果	項目名	項目説明	単位	H 26	H 27	H28目標値	将来目標		
	成果指標	事業進捗状況	H27 概略設計業務 H28 詳細設計業務	%	目標値	25	50	100	
					実績	25	<input checked="" type="checkbox"/> 実績 拡大図 <input type="checkbox"/> 実績 縮小図		
目標達成状況	どれだけ目標に近づいているかを達成率として示しています		%	達成率	100	どちらかをチェックしてください			
改善点	(1)平成27年度中に改善した点(改善内容・その結果について記載してください)				(2)平成27年度成果指標の目標値が未達成の理由・分析				
	土質調査等のためにボーリング調査を行った。								
評価	評価	<input checked="" type="checkbox"/> 継続	事業実施方法(複数選択可)	<input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小	理由	現在、このような場所が安全に周遊できることが求められており、交通の安全性と景観に配慮した人道橋を架け、狭山湖周辺が回遊できる散策路整備をすることは、所沢のみどりのファン(愛好家)を増やすことに寄与することである。			
		<input type="checkbox"/> 終了		<input type="checkbox"/> 改善・効率化 <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> その他					
評価	評価	次年度予算		<input checked="" type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 現状維持	理由	詳細設計を行うため。			
		(1)平成28年度に取り組んでいる状況				(2)今後の方向性			
		プロポーザル方式により概略設計業務委託業者を決定した。				H29 詳細設計業務を発注予定。			
評価日	H28.8.15		評価者職氏名	みどり自然担当 関谷 佳和					
環境影響	有益な環境影響	3-1みどりの保全と創出		有害な環境影響を及ぼす原因活動	自動車や建設重機等の使用、紙類の使用、エネルギーの使用、ごみの排出	規制を受ける環境法令等	無	緊急事態	無