

# 平成 28 年度事務事業評価表 (一般用)

事務事業名		120204		2998-9172				
事業コード	市道4 - 245号線(ハナミズキ通り)歩道等整備事業			担当部課	道路建設課			
120204	開始年度 平成 19 年度 終了年度 平成 28 年度			グループ	工務グループ			
事業の概要	事業の種類	自治事務	法定受託事務	法定受託 + 附加	根拠法令			
	分野別計画・指針				電線共同溝の整備等に関する特別措置法、道路法、道路構造令、所沢市道路の構造の技術的基準を定める条例			
	関連・類似事業	道路改良事業、道路舗装事業						
	総合計画の体系	章 街づくり	節 道路	基本方針	歩行者・自転車環境の整備を進めます			
事業開始の背景	この路線は、昭和45年から昭和52年の間に区画整理事業で整備されたものであるが、車道と歩道には大きな段差があり、歩道は民地入口の関係で波状形態となっていることから歩行者や車椅子等の通行に支障をきたしているため、バリアフリー構造の歩道整備が必要となった。また、国により昭和61年から第1期電線類地中化計画等が推進される中、当路線においては平成16年3月に埼玉県無電柱化推進計画に位置付けられたことから、本路線の整備をすることとなった。							
事業の内容	目的(どのような効果を目指して実施しているのか、具体的に) 電線類地中化及び歩道整備工事を実施し、地震などの自然災害に対する道路の防災機能の強化を図り、バリアフリー化による歩行者の安全・安心の確保と共に、まちなみ景観の向上や生活環境の向上を推進する。							
	対象(誰を、何を対象としているのか)	対象数	単位	平成 26 年度	530 m			
	西武池袋線「小手指駅北口ロータリー」から国道463号「小手指駅北口入口交差点」までの区間(ハナミズキ通りの両側歩道 530m×2列)			平成 27 年度	530 m			
事業の具体的な内容及び実施方法	計画延長530m(両側歩道530m×2=1,060m)。計画幅員16.0m(車道8.0m、歩道4.0m×2)。 平成19年度:測量委託(現況、縦横断、地下埋設確認)、設計委託(道路、電線地中化)、説明会(共同溝利用希望者) 平成20年度:事務諸手続 平成21~25年度:電線共同溝工事 平成26~27年度:連系管路、引込管路工事、設計委託(歩道整備)歩道整備工事 平成28年度:歩道整備工事							
経費	会計種別	一般会計	平成 26 年度 (千円)	平成 27 年度 (千円)	平成 28 年度 (千円)			
	予算現額		90,000	80,000	200,000			
	決算(見込み含む)		81,707	79,951				
	(非常勤特別職員) (臨時的任用職員)	人	人	人	人			
	正規職員人件費	1.20 人	10,465	1.15 人	9,959			
	事業費合計		92,172	89,910				
財源内訳	一般財源	84,072	89,910	161,500				
	国・県支出金	0		38,500				
	その他( )	8,100						
実績	項目名	項目説明	単位	H 26	H 27	H28見込み	将来目標	
	活動実績	連系・引込管路工事	計画区間530mにおける整備	m	530			530
		電線類通線・電柱の抜柱等	計画区間530mにおける整備	m		530		530
歩道等整備工事		計画区域530mにおける整備	m			530	530	
成果	項目名	項目説明	単位	H 26	H 27	H28目標値	将来目標	
	成果指標	事業進捗状況	H26:連系・引込管路工事延長 H27:電線類通線・電柱の抜柱等 将来目標:歩道等整備工事延長	目標値	530	530	530	530
				実績	530	530	<input checked="" type="checkbox"/> 実績拡大図る <input type="checkbox"/> 実績縮小図る	
目標達成状況	どれだけ目標に近づいているかを達成率として示しています	%	達成率	100	100	どちらかをチェックしてください		
改善点	(1)平成27年度中に改善した点(改善内容・その結果について記載してください)			(2)平成27年度成果指標の目標値が未達成の理由・分析				
	特になし							
評価	評価	<input type="checkbox"/> 継続 <input checked="" type="checkbox"/> 終了	事業実施方法(複数選択可)	<input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 改善・効率化 <input type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> その他	理由			
		次年度予算	<input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 現状維持	理由				
	評価	(1)平成28年度に取り組んでいる状況			(2)今後の方向性			
	歩道整備工事について実施する			H28年度で事業完了予定。				
	評価日	H28.8.1	評価者職氏名	道路建設課長 加藤 孝雄				
環境影響	有益な環境影響	5-1景観・美観の保全と形成	5-2安心な都市空間の整備	有害な環境影響を及ぼす原因活動	電線共同溝工事の実施	規制を受ける環境法令等	無	
						緊急事態	無	