

平成 28 年度事務事業評価表 (一般用)

事務事業名		事業コード		担当部課	部課コード	810500	2998-9253	
810507		滝の城跡整備事業		文化財保護課				
開始年度		平成	19	年度	終了年度	年度		
		開始年度		平成	19	年度		
		終了年度		年度				
		グループ		記念物史跡				
事業の概要	事業の種類	自治事務		法定受託事務		法定受託 + 附加		
	分野別計画・指針	所沢市教育振興基本計画		史跡滝の城跡保存管理計画		滝の城跡整備基本計画		
	関連・類似事業					文化財保護法・埼玉県文化財保護条例 所沢市文化財保護条例		
	総合計画の体系	章	教育・文化・スポーツ	節	市民文化	基本方針	風土に培われた歴史と文化の伝承と発信	
事業開始の背景	埼玉県指定史跡「滝の城跡」は、堀跡などの遺構が良好に保存されてはいるものの植生が無秩序に群生し、史跡としての適切な活用が十分に果たされていない状況となっていた。また、近年は昭和50年代に整備した遊歩道などの老朽化が著しい。このため史跡内施設の応急的な修繕を実施するとともに、計画的な整備を進めていくため本事業を開始した。							
事業の内容	目的(どのような効果を目指して実施しているのか、具体的に)							
	中世城跡の本質的な価値を見出し、計画性のある長期的な整備を進めることにより、郷土の貴重な文化財である「滝の城跡」を後世へ護り伝えていく。							
	対象(誰を、何を対象としているのか)	対象数	単位	平成 26 年度	1	件		
	埼玉県指定史跡「滝の城跡」			平成 27 年度	1	件		
事業の具体的な内容及び実施方法	保存管理計画の策定 史跡指定地内の遺構確認 危険箇所への応急的な修繕 中世城跡として適切な保存整備 整備基本計画に基づいた計画的な史跡整備							
経費	会計種別	一般会計		平成 26 年度 (千円)	平成 27 年度 (千円)	平成 28 年度 (千円)		
	予算現額			6,871	9,000	4,675		
	決算 (見込み含む)			6,505	7,236			
	(非常勤特別職員) (臨時的任用職員)	(人)	(2.00 人)	(人)	(人)			
	正規職員人件費	0.80 人		6,977	0.40 人	3,464		
	事業費合計			13,482	10,700			
	財源内訳	一般財源	10,403		7,082	4,675		
	国・県支出金	3,079		3,618				
	その他()							
実績	項目名	項目説明		単位	H 26	H 27	H28見込み	将来目標
	活動実績	滝の城跡の普及活動	復元模型の見学者数 (「ふるさと研究」展示室来場者数)	人	2,370	2,061	2,000	2,000
		指定史跡内の発掘調査	発掘調査延べ面積	m ²	3,655	0	4,495	7,304
		発掘調査現地説明会	現地説明会参加者数	人	0	0	150	150
成果	項目名	項目説明		単位	H 26	H 27	H28目標値	将来目標
	成果指標	滝の城跡に関心を寄せる市民	保存会会員数+現地見学者数(団体見学のみのみ)+現地説明会参加者数	人	目標値 800	300	500	500
					実績 270	192	<input checked="" type="checkbox"/> 拡大図る <input type="checkbox"/> 縮小図る	
目標達成状況	どれだけ目標に近づいているかを達成率として示しています		%	達成率	34	64	どちらかをチェックしてください	
改善点	(1)平成27年度中に改善した点(改善内容・その結果について記載してください)				(2)平成27年度成果指標の目標値が未達成の理由・分析			
	平成22年度に行った斜面崩落防止工事箇所の一部において、集中豪雨の影響で法面を押さえているシートが開いてしまった。そのため切り土して安定斜度まで削り取ったのち、再度シートで覆う法面改修工事を行った。				法面改修工事を行ったため予定していた第5次発掘調査が行えなかった。そのため現地説明会が開催出来なかった。			
評価	<input checked="" type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 終了	事業実施方法 (複数選択可)	<input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 改善・効率化 <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> その他	理由	発掘調査を重ねることに滝の城跡の全容が見えてきた。さらに調査を進め、整備の基礎資料としたい。			
		次年度予算	<input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 現状維持	理由	法面改修工事が終了し、通常の発掘調査に戻るため			
評価	(1)平成28年度に取り組んでいる状況				(2)今後の方向性			
	法面改修工事を終了し、第5次発掘調査を再開する。				整備の基礎資料を積み重ね、それを元に史跡の整備計画を立て、整備工事を進める。			
評価日	H28.8.10		評価者職氏名	文化財保護担当参事兼文化財保護課長 木村立彦				
環境影響	有益な環境影響	5-4歴史・文化的環境の保全		有害な環境影響を及ぼす原因活動	エネルギーの使用・騒音・振動		規制を受ける環境法令等	無
							緊急事態	無