

基本方針Ⅲ（公園等の整備）

親しみのあるみどりをつくり、活用します。

基本方針Ⅲ（公園等の整備）に基づき、計画的な公園・緑地の整備に努めるとともに、多様な活動が展開できる公園・緑地づくりに取り組みます。また、災害等へ対応するため、都市の安全性を高める公園・緑地の確保を図ります。

■全体指標

全体指標		都市公園整備面積										
単位	当初	実績【累積】										目標値
ha	H29	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R10
		141.19	142.12	142.49	146.10							
<ul style="list-style-type: none"> ・都市公園の整備状況を測る指標です。 ・都市公園について、10年間で約11haの整備を目指します。 ・内訳は「街区公園約2.10ha」＋「総合公園・風致公園約5.36ha」＋「都市緑地等約3.60ha」の合計となります。 												
<p>R3年度実績概要</p> <p>令和3年度は合計3.61haを整備しました。内訳は以下のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・所沢カルチャーパーク用地（総合公園）を3.16ha整備しました。 ・鳩峯公園用地（風致公園）を0.41ha整備しました。 ・富士見台さつきつつじ公園（街区公園）を0.01ha、北中ふれあい公園（街区公園）を0.02ha整備しました。 <p>※端数処理のため、合計が一致しません。</p>												

■個別指標

(1)-①		一人当たりの身近な公園面積（街区公園・近隣公園）										
単位	当初	実績【累積】										目標値
㎡/人	H29	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R10
		1.03	1.03	1.04	1.04							

・市民一人当たりの街区公園・近隣公園の充足状況を測る指標です。
 ・街区公園 0.88㎡/人、近隣公園 0.26㎡/人の整備を目指します。

R3 年度実績概要

・街区公園はこれまでに 27.21ha を整備し、一人当たりの面積は 0.79 ㎡となっています。
 ・近隣公園はこれまでに 8.7ha を整備し、一人当たりの面積は 0.25 ㎡となっています。

※人口：343,752 人（令和 4 年 3 月末時点）

(1)-②		総合公園・風致公園の整備面積										
単位	当初	実績【累積】										目標値
ha	H29	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R10
		36.84	37.74	37.93	41.48							

・総合公園・風致公園の整備状況を測る指標です。
 ・総合公園 33.50ha、風致公園 8.70ha の計 42.20ha の整備を目指します。

R3 年度実績概要

令和 3 年度は合計 3.55ha を整備しました。内訳は以下のとおりです。

- ・所沢カルチャーパーク用地（総合公園）を 3.16ha しました。
- ・鳩峯公園用地（風致公園）を 0.41ha 整備しました。

※端数処理のため、合計が一致しません。

これにより、令和 3 年度末時点における総合公園・風致公園の整備面積は以下のとおりです。

- ・総合公園：32.40ha（滝の城址公園 7.8ha、所沢カルチャーパーク 24.60ha）
- ・風致公園：9.08ha（鳩峯公園）

(1)-③		開催されるイベントへの市の参加回数										
単位	当初	実績【累積】										目標値
回	H29	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R10
	1		5	5	5							

・所沢航空記念公園の魅力向上や活性化への取り組みを図る指標です。
 ・イベントへの年1回以上の参加と、みどりの情報提供等を目指します。

R3年度実績概要
 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、イベントが開催中止となったことにより、令和3年度の参加はできませんでした。

(1)-④		公園づくりへの市民参加										
単位	当初	実績【累積】										目標値
か所	H29	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R10
	2		3	3	3							

・公園整備等における住民参加の取り組みを図る指標です。
 ・公園整備のうち、市施行で行う公園（新規整備、区画整理、リニューアル）での実施を目指します。

R3年度実績概要
 市施行で行う公園の事業計画において、令和3年度は該当する計画がありませんでした。事業進捗に合わせて、住民参加型の公園づくりの方法等を検討してまいります。

(1)-⑤		公園の改修工事 <今年度達成>										
単位	当初	実績【累積】										目標値
か所	H29	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R10
	13		14	27	55							

・公園の維持管理の取り組み状況を測る指標です。
 ・老朽化が著しい公園遊具の改修工事を想定し、16か所の実施を目指します。

R3年度実績概要
 25公園28か所で改修工事を行いました。実施にあたっては、遊具点検結果をもとにブランコのチェーン交換、ブランコ・鉄棒の塗装などを行いました。

(2)-①		公園を活動場所とするアダプト・プログラム団体数 <R2 年度に達成済>										
単位	当初	実績【累積】										目標値
団体	H29	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R10
		11	13	16	15							

・公園を活動場所とするアダプト・プログラム団体数で、公園での多様な活動状況を測る指標です。
 ・清掃美化、緑化活動の向上を図るため、3団体の増加を目指します。

R3 年度実績概要
 「鳩峯みどりのパトロール」の1団体が辞退となりました。花壇の手入れやごみ拾い等の清掃美化活動が行われておりましたが、参加者の高齢化に伴い、継続が困難とのことから辞退となりました。

(2)-②		公園協議会等の設置										
単位	当初	実績【累積】										目標値
団体	H29	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R10
		—	—	—	—							

・公園利用者が主体的に参加する仕組みとなる公園協議会等の設置数です。
 ・公園緑地の活用状況を測るための指標です。
 ・新たな制度で、1団体の設置を目指します。

R3 年度実績概要
 都市公園法第17条の2に基づく協議会設置について、先行事例を調査研究するとともに、公園を利用する地域住民等に対して、ローカルルールなどについても伺ってまいります。

(2)-③		新設及びリニューアルする公園へのユニバーサルデザインの導入										
単位	当初	実績【累積】										目標値
公園	H29	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R10
		7	7	9	9							

・公園へのユニバーサルデザインの導入数で、誰もが安心して利用できる公園づくりへの取り組み状況を測る指標です。
 ・公園整備のうち、市施行で行う公園（新規整備、区画整理、リニューアル）での実施を目指します。

R3 年度実績概要
 市施工で行う公園の整備計画において令和3年度は該当する計画がありませんでした。整備の際は、ユニバーサルデザインを導入します。

(3)-①		指定避難場所となる公園での防災訓練等の活用										
単位	当初	実績【年別】										目標値
回/年	H29	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R10
	—		1	0	0							

・防災・減災に資する公園・緑地の確保を測る指標です。
 ・地元自治会への協力を仰ぎ、年1回の防災訓練等の実施を目指します。

R3 年度実績概要
 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、令和3年度の総合防災訓練は中止となりました。