

平成19年度に実施された事業の結果報告及び今後の方向性(概要)

※本ページは各事務事業の概要紹介と19年度の報告を目的としています。評価の詳細については次ページをご覧ください。

事業名	清掃施設周辺整備事業	所管	環境クリーン部 廃棄物対策課
			TEL 2998-9146

事業の目的 (何の為に 行うか)	廃棄物処理施設の必要性を理解し、受け入れてくれた周辺地区住民への地域還元のため。
------------------------	--

対象 (誰を、何を 対象としてい るか)	東部クリーンセンター及び西部クリーンセンター周辺地区住民	対象とした数	588	世帯
		実際に 利用した数	52	世帯

活動の内容	(何を したか)	地元地区環境整備保全委員会と協議を行い下水管敷設場所を決め、予算化したうえで下水道部に依頼し下水管敷設を実施する。 ・総延長 10,834m							
活動実績	項目名	下水管敷設距離	180.9	項目名		単位	項目名		単位
			m						

経費 (どれだけか かったか)	当初予算額(千円)	決算額(千円)	事業費合計(千円) ※人件費・公債費を含む	市民一人当たり単価(円)
	21,563	16,622	18,219	53.7

成果 (結果として どうなった か)	成果指標名	説明 (計算方法等)	目標値	実績	達成率
	下水管布設延長		10,834	6,294	58.1
			単位 m	単位 m	単位 %

今後の 方向性 (所管の意 見)	総合 評価	* 事業の継続 ⇒ 拡充 縮小 統合 改善・効率化 * 改善余地なし その他〔 〕 終了 ⇒ 事業完了 終了 休止							
	予算	* 現状どおり 増額 減額 終了							

今後の 方向性 (二次評価の 意見)	二次評価実施の有無 有り⇒下記評価へ * 無し⇒終了								
	総合 評価	拡充 縮小 統合 改善・効率化 改善余地なし その他〔 〕 終了							
	予算	現状どおり 増額 減額 終了							

平成 20 年度事務事業評価表(一般用)

①事務事業名	050421 清掃施設周辺整備事業	担当	部課コード	050400	TEL	2998-9146
事業コード	050421	環境クリーン部 廃棄物対策課	グループ	施設整備担当		
開始年度	平成 10 年度	→	終了年度	平成 年度		

事業の種類	<input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 法定受託+附加	根拠法令				
分野別計画・指針	ごみ焼却処理施設建設に係る同意に基づく確認について、東部クリーンセンターに関する環境協定書					
関連・類似事業	汚水管渠布設事業(下水道建設課)					
総合計画の体系	政策	第2章 安全・安心で快適な住みよいまち	施策	6節 下水道	中柱	1 計画区域の整備
					小柱	(1) 公共下水道の整備
	・H19市民意識調査における施策の順位…43施策中 38 位		・実施計画における位置づけ…		H19	<input type="checkbox"/> H20 <input type="checkbox"/>
行政改革大綱における行動計画への位置づけ	コード					
事業開始の背景	東部クリーンセンター及び西部クリーンセンター建設に伴い、周辺地区への地域還元を実施する旨の協定書等を締結し、事業を実施している。					

③事業の内容	目的(何のために行うか、具体的に)	廃棄物処理施設の必要性を理解し、受け入れてくれた周辺地区住民への地域還元のため。				
	対象(誰を、何を対象としているのか)	利用数の考え方	下水道接続世帯数			
	東部クリーンセンター及び西部クリーンセンター周辺地区住民	利用数	単位	平成 18 年度	43	世帯
	対象数	単位	平成 18 年度	566	世帯	
			平成 19 年度	588	世帯	
	事業の具体的な内容及び実施方法					
	地元地区環境整備保全委員会と協議を行い下水管敷設場所を決め、予算化したうえで下水道部に依頼し下水管敷設を実施する。 ・総延長 10,834m					

④前年評価と改善点	平成19年度事務事業評価結果(平成20年度の方向性)	最終評価	<input checked="" type="checkbox"/> 一次評価	<input type="checkbox"/> 二次評価
	総合評価	<input checked="" type="checkbox"/> 事業の継続 ⇒ (<input type="checkbox"/> 拡充 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 統合 <input type="checkbox"/> 改善・効率化 <input checked="" type="checkbox"/> 改善余地なし <input type="checkbox"/> その他 [])		
	予算	<input checked="" type="checkbox"/> 現状どおり <input type="checkbox"/> 増額 <input type="checkbox"/> 減額 <input type="checkbox"/> 終了		
	平成19年度中に改善した点			

⑤経費	《会計種別》	一般会計	平成 18 年度 (千円)	平成 19 年度 (千円)	平成 20 年度 (千円)
	当初予算		26,832	21,563	24,738
	決算 (見込み含む)		24,681	16,622	
	(嘱託職員) (臨時職員)	(人) (人)	(人) (人)		
	正規職員人件費	0.18 人	1,656	0.17 人	1,597
	公債費				
	事業費合計		26,337	18,219	
	財源内訳	一般財源	26,337	18,219	24,738
		国・県支出金			
		受益者負担金			
	市債				
	その他				
	市民一人当たり(単位:円)		77.9	53.7	
	利用数一単位あたり(単位:円)		612,488.4	350,365.0	

⑥指	活動実績	項目名	下水管敷設距離	計算方法	布設した距離	単位	m	H 18	254.0	H 19	180.9	H20見込み	200.0	将来目標	10,834.0
		成果分析	下水管布設延長			m	目標値	10,834.0	10,834.0	10,834.0	10,834.0				
							実績	6,113.1	6,294.0			実績値の拡大を図る1 実績値の縮小を図る2	1		
	達成率	56.4	58.1												

⑦一次評価	評価項目	現状評価	事業の対象を見直す必要性	評価項目	現状評価	現在の実施主体	見直しの必要性
	対象設定	<input type="checkbox"/> 対象を絞る <input type="checkbox"/> 対象を拡大する <input checked="" type="checkbox"/> 見直しの必要なし	実施主体	市	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	他事業との整理・統合	<input type="checkbox"/> 統合する <input type="checkbox"/> 連携する <input type="checkbox"/> 類似事業がない <input checked="" type="checkbox"/> 統合等必要なし	受益と負担の関係	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	明らかとなった課題	西部クリーンセンター周辺地区への下水管布設は着実に進んでいるが、各戸からの接続を推進していく必要がある。					
	今期目標項目(何を)	達成水準(どこまで)	時期(いつまで)				
	平成20年度における目標設定	住民との話し合いから今年度の工事範囲を確定する。	平成20年度中に敷設工事を完成する。	平成20年度末			
	平成21年度における事業の方向性	総合評価 <input checked="" type="checkbox"/> 事業の継続 ⇒ (<input type="checkbox"/> 拡充 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 統合 <input type="checkbox"/> 改善・効率化 <input checked="" type="checkbox"/> 改善余地なし <input type="checkbox"/> その他 [])					
	予算	<input checked="" type="checkbox"/> 現状どおり <input type="checkbox"/> 増額 <input type="checkbox"/> 減額 <input type="checkbox"/> 終了					
	評価理由	周辺地区との協定書等により事業を進めているため、市街化調整区域内の汚水管渠布設計画との整合性を図りながら事業を進めていく必要がある。					
	評価日	平成20年5月1日	記入者職氏名	廃棄物対策課主幹 宮岡照雄			

⑧二次評価	一次評価	平成21年度における事業の方向性							
	総合評価	<input type="checkbox"/> 拡充 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 統合 <input type="checkbox"/> 改善・効率化 <input type="checkbox"/> 改善余地なし <input type="checkbox"/> その他 [] <input type="checkbox"/> 終了							
	予算	<input type="checkbox"/> 現状どおり <input type="checkbox"/> 増額 <input type="checkbox"/> 減額 <input type="checkbox"/> 終了							
評価	評価理由	評価日							
	次年度用事前評価	部内優先順位…	位	非常に高い	高い	やや低い	低い	優先度評価	<input type="checkbox"/> A:優先的に資源配分をするべきと評価する事務事業
		見込まれる貢献度	総合計画上位目標	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> B:重要であり引き続き実施すべきと評価する事務事業
		市長マニフェスト	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> C:現状での実施は見送るべきと評価する事務事業	
		評価理由	評価日						

⑨個別計画における方向性	◎環境基本計画	本事業の左記計画における位置づけ… 無し					計画コード	
	施策の体系	3-2資源循環の促進	施策の方向	3-2-3廃棄物の適正処理				
	◎次世代育成支援行動計画	本事業の左記計画における位置づけ… 無し					計画コード	
	基本目標							
	主要課題							
	施策の方向							