

平成 27 年度事務事業評価表(公共事業用)

①事務事業名		担当	部課コード	120500	TEL	2998-9196		
事業コード	小手指ヶ原公園築造事業	担当部課	公園課					
120503		グループ	計画整備グループ					
開始年度		平成 12 年度	→	終了年度	平成 年度			
②事業の概要	事業の種類	<input checked="" type="checkbox"/> 土地利用 <input type="checkbox"/> 土木建設 <input type="checkbox"/> 建築 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 単独 <input type="checkbox"/> 単年度 <input type="checkbox"/> 複数年度						
	根拠法令	都市公園法・都市計画法・都市緑地法						
	分野別計画・指針	所沢市みどりの基本計画						
	関連・類似事業	所沢カルチャーパーク築造事業						
	総合計画の体系	章	環境・自然	節	みどりの保全・公園の整備	基本方針	親しみのある公園の整備	
事業開始の背景・目的(どのような経緯で、どのような効果を目指して実施しているのか)	平成10年に策定された緑の基本計画において農地や雑木林及び砂川堀の河畔林等の豊かな自然環境と小手指ヶ原古戦場跡や白旗塚の歴史的資産を保全活用し、市西部の地域特性を活かした総合公園として計画している。							
③事業の内容	事業の内容・実施方法(最終的にどのような状態を生み出そうとしているのか、そのためにどのような方法・手段を用いるのか)							
	所沢市西部地区における歴史的資産や自然環境を保全活用した総合公園を築造する。計画面積 17.4ha							
	事業開始後の環境変化(人口や需要量見込み等の社会経済情勢の変化、自然環境の変化等)とそれに対する対応							
事業費概要(千円)	事業開始時の総事業費予定額	8,977,269	事業の進捗率	平成27年度の事業内容及び平成28年度以降に予定している事業内容の概要				
	事業費累計(平成26年度まで)	396,916	4%					
	平成27年度実施計画における事業費	平成27年度		%				
		平成28年度		%				
		平成29年度		%				
現時点での総事業費予定額		平成 年度終了予定						
④経費	＜会計種別＞	一般会計	平成 25 年度 (千円)	平成 26 年度 (千円)	平成 27 年度 (千円)			
	当初予算		0	0	0			
	決算(見込み含む)		0	0	0	※「財源内訳」について平成27年度のみ、当初予算の内訳となっています。		
	(非常勤特別職員)	(臨時任用職員)	(0.00 人)	(0.00 人)	(0.00 人)		(0.00 人)	
	正規職員人件費		0.00 人	0	0.00 人	0		
	事業費合計			0	0	0		
	財源内訳	一般財源		0	0	0		
国・県支出金			0					
	その他()		0					
⑤成果	項目名	項目説明	単位	H 25	H 26	H27目標値	将来目標	
	成果指標	供用面積	公園として公有地化した面積/計画地 面積(17.4ha)	ha	目標値	17	17	17
					実績	1	1	<input checked="" type="checkbox"/> 「実績」拡大図る <input type="checkbox"/> 「実績」縮小図る
	目標達成状況	どれだけ目標に近づいているかを達成率として示しています		%	達成率	6	6	↑どちらかをチェックしてください
成果指標設定理由・目標値の考え方	当事業は、歴史的資産や自然環境を保全活用した総合公園を築造するものであるが、整備には長期間を要することが想定される。今後は事業認可を受けた時点で補助金等を活用して用地取得を行っていく。							
⑥評価	事業計画見直しの必要性	<input type="checkbox"/> 見直しの必要あり⇒理由及び今後の方向性 <input checked="" type="checkbox"/> 見直しの必要なし⇒平成12年度に都市計画決定を行ったが、財政状況により、所沢カルチャーパークの事業の目途が立った段階で事業化を検討する。						
	総事業費見直し	<input type="checkbox"/> 見直しの必要あり⇒(<input type="checkbox"/> 増額 <input type="checkbox"/> 減額 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 終了) <input checked="" type="checkbox"/> 見直しの必要なし						
	上記評価の理由	事業認可を受け国庫補助事業の活用により進める事業であるが、事業の実施については、所沢カルチャーパークの事業の目途が立った時点で事業化を検討する方向である。						
	評価日	H27.8	評価者職氏名	公園課長 奥村 稔				
⑦環境影響	有益な環境影響	5-2安心な都市空間の整備		有害な環境影響を及ぼす原因活動	紙の使用		規制を受ける環境法令等	無
							緊急事態	無