

平成 27 年度事務事業評価表(公共事業用)

①事務事業名		事業コード 120701		日比田水路改修整備事業		担当部課	部課コード	120700	TEL	2998-9375		
開始年度		平成 11 年度		→		終了年度		平成 年度		グループ	工務担当	
②事業の概要	事業の種類別	<input type="checkbox"/> 土地利用 <input checked="" type="checkbox"/> 土木建設 <input type="checkbox"/> 建築		<input type="checkbox"/> 補助 <input checked="" type="checkbox"/> 単独		<input type="checkbox"/> 単年度 <input checked="" type="checkbox"/> 複数年度						
	根拠法令	所沢市公共物管理条例										
	分野別計画・指針	所沢市環境基本計画・所沢市みどりの基本計画										
	関連・類似事業	唐沢堀改修事業										
	総合計画の体系	章	環境・自然		節	健全な水資源の保全《河川・水路》		基本方針	総合的治水対策の強化			
事業開始の背景・目的(どのような経緯で、どのような効果を目指して実施しているのか)	日比田水路沿いでは、大雨時低地部において、たびたび浸水が発生してきた。また、局地的な集中豪雨が増加傾向にあるなか、流域内で都市計画道路・東部クリーンセンター・所沢カルチャーパーク等の事業が進められたことから、これらの施設を含む流域全体の雨水対策が必要であるため、本事業が開始された。											
③事業の内容	事業の内容・実施方法(最終的にどのような状態を生み出そうとしているのか、そのためにどのような方法・手段を用いるのか)											
	1. 水路(延長2,523m)を改修・整備する。 2. 日比田水路第一調節池(貯留量21,000t)・日比田第二調節池(貯留量2,800t)を築造する。											
	事業開始後の環境変化(人口や需要量見込み等の社会経済情勢の変化、自然環境の変化等)とそれに対する対応											
近年は、環境にも配慮した水路改修・整備が求められていることから、川底は碎石を敷き護岸は擬石を使用するなど環境や景観に配慮する。												
事業費概要(千円)	事業開始時の総事業費予定額	2,338,150		事業の進捗率	平成27年度の事業内容及び平成28年度以降に予定している事業内容の概要							
	事業費累計(平成26年度まで)	2,155,578		92 %	平成27年度の工事予定はなし。							
	平成27年度実施計画における事業費	平成27年度	0								92 %	
		平成28年度									%	
		平成29年度									%	
現時点での総事業費予定額	2,155,578		平成 年度終了予定									
④経費	《会計種別》		一般会計		平成 25 年度 (千円)		平成 26 年度 (千円)		平成 27 年度 (千円)			
	当初予算			0		0		0				
	決算(見込み含む)			0		0		0				
	(非常勤特別職員)	(0.00 人)		(0.00 人)	(0.00 人)	(0.00 人)	※「財源内訳」について平成27年度のみ、当初予算の内訳となっています。					
	(臨時的任用職員)	(0.00 人)		(0.00 人)	(0.00 人)	(0.00 人)						
	正規職員人件費	0.00 人		0		0.00 人		0				
	事業費合計	0		0		0		0				
財源内訳	一般財源	0		0		0		0				
	国・県支出金	0		0		0		0				
	その他()	0		0		0		0				
⑤成果	項目名	降雨による水路の氾濫		項目説明	1年間に発生する水路の氾濫による浸水被害回数		単位	回	H 25	H 26	H27目標値	将来目標
	成果指標					目標値	0	0	0	0	0	0
						実績	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	「実績」拡大図る	<input type="checkbox"/>	「実績」縮小図る
	目標達成状況	どれだけ目標に近づいているかを達成率として示しています		%	達成率	*****	*****	↑どちらかをチェックしてください				
成果指標設定理由・目標値の考え方	水路整備および調節池の拡張等を進め、水路の氾濫を防ぐ。											
⑥評価	事業計画見直しの必要性	<input checked="" type="checkbox"/> 見直しの必要あり⇒		理由及び今後の方向性								
		<input type="checkbox"/> 見直しの必要なし⇒		既存調節池の拡張工事または改修済水路の改良整備を検討していく。								
	総事業費見直し	<input checked="" type="checkbox"/> 見直しの必要あり⇒(<input type="checkbox"/> 増額 <input type="checkbox"/> 減額 <input checked="" type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 終了)		<input type="checkbox"/> 見直しの必要なし								
上記評価の理由	なし											
評価日	H27.7.22		評価者職氏名	河川課長 當摩 卓								
⑦環境影響	有益な環境影響	5-2安心な都市空間の整備		有害な環境影響を及ぼす原因活動	改修工事の実施		規制を受ける環境法令等	無				
							緊急事態	有				