

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和8年8月26日 評価結果を決定。

(2) 評価の方法

本市教育委員会事務局内において、事後評価を実施。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標を達成することができた。
これにより、学習環境の質的な向上において大きな効果をあげることができた。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 (目標を達成した) / 達成できなかった

【所見】

小学校10校(校舎2校、屋内運動場8校)、中学校4校(校舎1校、屋内運動場3校)について、災害時に避難所としても活用される校舎及び屋内運動場のトイレの老朽化に伴い、洋式化やバリアフリー化、臭気対策、給排水管の更新等の改修工事を実施し、学校環境の向上を図ることができた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	整備方針				事業完了 年月日	(実施なかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
所沢市立柳瀬小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	屋	-	R7.6～R8.2	R8.2.12		
所沢市立小手指小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R7.6～R8.2	R8.2.27		
所沢市立清進小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R7.6～R8.3	R8.3.4		
所沢市立牛沼小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	屋	-	R7.6～R8.2	R8.2.12		
所沢市立並木小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	屋	-	R7.6～R8.2	R8.2.26		
所沢市立北野小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	屋	-	R7.6～R8.2	R8.2.26		
所沢市立荒幡小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	屋	-	R7.6～R8.2	R8.2.26		
所沢市立椿峰小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	屋	-	R7.6～R8.2	R8.2.27		
所沢市立北中小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	屋	-	R7.6～R8.3	R8.3.4		
所沢市立中央小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	屋	-	R7.6～R8.2	R8.2.12		
所沢市立小手指中学校	(4)	大規模改造(トイレ)	屋	-	R7.6～R8.2	R8.2.27		
所沢市立山口中学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R7.6～R7.12	R7.12.23		
所沢市立三ヶ島中学校	(4)	大規模改造(トイレ)	屋	-	R7.6～R8.2	R8.2.27		
所沢市立北野中学校	(4)	大規模改造(トイレ)	屋	-	R7.6～R8.2	R8.2.27		