

中期経営計画(平成23年度～平成27年度)の達成状況

中期経営計画で主な事業と施策として位置づけた事業項目について、平成26年度における達成状況を公表いたします。

1. 取水施設保全事業

目 標		平成27年度までに取水井10箇所の機能診断を実施します				
年 度		23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
計 画	実施箇所数	2箇所	2箇所	2箇所	2箇所	2箇所
	事業費 (千円 税込)	8,190	9,440	9,440	9,440	9,440
実 績	実施箇所数	2箇所	2箇所	2箇所	2箇所	—
	事業費 (千円 税込)	5,670	5,562	6,825	7,128	—

※事業内容

西部浄水場系第3号及び西部浄水場系第5号取水井の内部清掃を行い、井戸内部のカメラ調査を実施しました。

2. 浄水場整備事業(耐震補強事業)

目 標		平成27年度までに配水池の耐震化率46.7%を目指します				
年 度		23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
計 画	実施箇所	第一浄水場 2号配水池 (5,000m ³)	第一浄水場 1号配水池 (5,000m ³)	東部浄水場 1号配水池 (10,000m ³)	東部浄水場 2号配水池 (10,000m ³)	東部浄水場 3号配水池 (10,000m ³)
	耐震化率	8.7%	14.1%	25.0%	35.9%	46.7%
	事業費 (千円 税込)	200,000	200,000	220,000	220,000	220,000
実 績	実施箇所	第一浄水場 2号配水池 (5,000m ³)	第一浄水場 1号配水池 (5,000m ³)	東部浄水場 2号配水池 (10,000m ³)	東部浄水場 1号配水池 (10,000m ³)	—
	耐震化率	8.7%	14.1%	25.0%	35.9%	—
	事業費 (千円 税込)	184,750	175,994	191,037	217,080	—

※耐震化率は、配水池の総容量(92,000m³)に対する耐震化実施済の配水池容量の割合で求めたものです。
 ※平成22年度までの整備完了は、南部浄水場1号配水池(3,000m³)で、耐震化率は3.3%となっています。

3. 浄水場施設・設備更新事業

目 標		平成27年度までに浄水場施設・設備9箇所の更新を実施します				
年 度		23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
計 画	実施箇所数	1箇所	3箇所	2箇所	1箇所	2箇所
	事業費 (千円 税込)	450,000	498,200	368,200	161,200	176,600
実 績	実施箇所数	1箇所	5箇所	3箇所	1箇所	—
	事業費 (千円 税込)	299,164	349,409	171,596	30,000	—

※事業内容

第一浄水場の監視制御装置、テレメーター、取水ポンプ盤等の電気・監視計装設備を更新しました。

4. 小口径(管径350mm以下)の老朽管の更新

目 標		平成27年度までに管路整備率46%を目指します				
年 度		23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
計 画	布設延長(m)	8,000	9,300	9,300	11,800	11,800
	管路整備率	7.3%	15.8%	24.4%	35.2%	46.0%
	事業費 (千円 税込)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,280,000	1,280,000
実 績	布設延長(m)	8,745	8,190	6,264	9,385	—
	管路整備率	8.0%	15.5%	21.2%	29.8%	—
	事業費 (千円 税込)	1,104,284	1,039,464	878,818	1,178,327	—


※管路整備率＝整備実施延長(累計)／平成23年度から平成32年度までの計画整備延長(109,000m)

5. 大口径(管径400mm以上)の老朽管の更新

目 標		平成27年度までに管路整備率10%を目指します				
年 度		23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
計 画	布設延長(m)	—	—	1,100	1,100	2,700
	管路整備率	—	—	2.2%	4.5%	10.0%
	事業費 (千円 税込)	0	0	400,000	400,000	1,030,000
実 績	布設延長(m)	0	0	1,402	1,480	—
	管路整備率	0.0%	0.0%	2.9%	6.0%	—
	事業費 (千円 税込)	0	0	303,224	303,296	—

※管路整備率＝整備実施延長(累計)／平成25年度から平成36年度までの計画整備延長(48,400m)


6. 配水管漏水防止事業

目 標		漏水箇所の早期発見に努めます				
年 度		23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
計 画	漏水調査距離 (km)					
	事業費 (千円 税込)	—	—	—	—	—
実 績	漏水調査距離 (km)	381	0	40	0	—
	事業費 (千円 税込)	9,009	0	2,100	0	—

※事業内容

高水準の有収率(平成25年度 97%)を維持していることから、26年度は漏水調査業務は見送っています。今後も、有収率の推移を踏まえて漏水調査の実施方法を検討していきます。
(有収率とは、供給した配水量に対して料金徴収の対象となった水量の割合です)

7. 漏水に伴う給水管の布設替事業

目 標		給水管の適切な布設替えにより、漏水・断水の防止に努めます				
年 度		23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
計 画	給水管布設替 延長(m)					
	事 業 費 (千円 税込)	—	—	—	—	—
実 績	給水管布設替 延長(m)	833	1,694	1,058	235	—
	事 業 費 (千円 税込)	19,397	37,825	22,687	6,669	—

※事業内容

漏水件数が減少(平成25年度比 52件減)したこと、布設替えが必要となった給水管延長が比較的短かったことで布設替延長が減少しています。