



所属名称	事務事業名称	事業概要(全体)	経費		成果			評価及び次年度以降に向けた課題・取り組みなど			SDGsへの貢献(最大3つ)	
			会計	投入コスト	活動実績(R1)	成果指標	総合評価	評価理由	現状の課題	事業自体が貢献する項目	実施手法等の工夫により貢献できた項目(任意)	
東部クリーンセンター	実施計画ランク	事業の種類	H30予算現額	H30決算額	項目名	指標名	目標設定の考え方・根拠	A	成果指標の目標値を毎年達成しており、東西クリーンセンターの地元周辺における下水道整備については、一定の成果があげられていると考える。 今後廃棄物処理施設の必要性を理解し、市政にご協力頂いている周辺地区住民の生活環境の向上等が図られるよう努める。	R1年度に改善した点	3. すべての人に健康と福祉を 6. 安全な水とトイレを世界中に 11. 住み続けられるまちづくりを どのように貢献したか	
	最優先	■ 自治事務 □ 法定受託事務 □ 法定受託＋附加	149,880千円	118,958千円	①下水道布設延長	下水道布設延長	目標設定の考え方・根拠					
	根拠法令	R1予算現額	R1決算額(見込み)	実績						H30年度目標		H30実績
	下水道法	265,960千円	232,569千円		R元年度目標	R1実績						
	事業の具体的な内容及び目的	H30正規職員人件費	H30その他職員従事割合	R2年度目標			R1実績					
	東部クリーンセンター及び西部クリーンセンターの建設に伴い、廃棄物処理施設の必要性を理解し、ご協力頂いている周辺地区への地域還元として、住民の意向等を踏まながら清掃施設周辺整備事業を実施しており、その一環として、下水道整備等を進めているところである。	0.52人	非常勤特別職		10,794.4m	10,814.8m						
期間	H10年度～	R1正規職員人件費	R1その他職員従事割合	11,894.5m	11,894.5m							
		0.62人	非常勤特別職									
		5,153千円	臨時職員	12,559.0m								
下水道整備課	実施計画ランク	事業の種類	H30予算現額	H30決算額	項目名	指標名	目標設定の考え方・根拠	B	令和元年度目標に対し、90%に達していない。しかし、第3期市街化調整区域下水道整備事業(整備面積約125.9ha)に係る整備率は95%で着実に成果はあがっている。	R1年度に改善した点	6. 安全な水とトイレを世界中に 11. 住み続けられるまちづくりを どのように貢献したか	
	最優先	■ 自治事務 □ 法定受託事務 □ 法定受託＋附加	3,237,734千円	2,402,716千円	①汚水管の整備面積	整備面積	目標設定の考え方・根拠					
	根拠法令	R1予算現額	R1決算額(見込み)	実績						H30年度目標		H30実績
	下水道法、都市計画法、環境基本法	2,254,436千円	1,408,355千円		R元年度目標	R1実績						
	事業の具体的な内容及び目的	H30正規職員人件費	H30その他職員従事割合	R2年度目標			R1実績					
	生活環境の改善と公共用水域の水質保全を図るため、主に下水道未整備区域の汚水管整備を進める。平成15年度から「第1次市街化調整区域下水道整備計画」に基づき整備に着手し、平成27年度より第3期市街化調整区域の面整備事業を実施し、令和元年度で計画期間が終了した。令和2年度からは第4期市街化調整区域の面整備事業を開始する。	13.22人	非常勤特別職		17.1ha	15.1ha						
期間	H15～R6	R1正規職員人件費	R1その他職員従事割合	15.8ha	10.1ha							
		9.36人	非常勤特別職									
		77,800千円	臨時職員	5.3ha								
下水道維持課	実施計画ランク	事業の種類	H30予算現額	H30決算額	項目名	指標名	目標設定の考え方・根拠	A	現年度分の収納率については、目標値の98%に到達した。令和2年度も前年度に引き続き市民の目標に立って丁寧な説明や説得を行うとともに、委託業者による年2回の訪問徴収のほか、職員による自宅訪問の回数を増やすなどして、受益者負担金の徴収強化を図っていく。	R1年度に改善した点	6. 安全な水とトイレを世界中に 11. 住み続けられるまちづくりを どのように貢献したか	
	-	■ 自治事務 □ 法定受託事務 □ 法定受託＋附加	425千円	308千円	①調定額	現年度分徴収率	目標設定の考え方・根拠					
	根拠法令	R1予算現額	R1決算額(見込み)	実績						H30年度目標		H30実績
	都市計画法第75条、所沢都市計画下水道事業受益者負担に関する条例	5,083千円	4,714千円		R元年度目標	R1実績						
	事業の具体的な内容及び目的	H30正規職員人件費	H30その他職員従事割合	R2年度目標			R1実績					
	下水道の整備により利益を受ける人に建設費の一部の負担を求めるとして、公共下水道の整備を推進する。公共下水道整備地区の土地所有者等に対し、事業説明会、申告受付を経て、対象となる土地の面積に単価を乗じて負担額を決定する。 市街化調整区域の土地の面積に単価を乗じて、平成27年度より1㎡当たり1,030円となった。 納付方法は、9年間の分割納付が基本であるが、希望により一括納付もできる。	2.05人	非常勤特別職		98.0%	98.0%						
期間	S44年度～	R1正規職員人件費	R1その他職員従事割合	113,241,900円	98.0%							
		1.75人	非常勤特別職	110,674,000円								
		14,546千円	臨時職員	98.0%								
下水道整備課	実施計画ランク	事業の種類	H30予算現額	H30決算額	項目名	指標名	目標設定の考え方・根拠	A	目標を達成しており、成果をあげていると考えている。令和元年度も前年度に引き続き施工地区毎にサンプル調査(合計11か所)を行い、平均で1箇所あたり約790L/日地下に浸透しており、今後施工する箇所の適定的に進め浸透化を実施していく。	R1年度に改善した点	11. 住み続けられるまちづくりを 13. 気候変動に具体的な対策を どのように貢献したか	
	優先	■ 自治事務 □ 法定受託事務 □ 法定受託＋附加	30,000千円	29,571千円	①雨水樹浸透化	完了箇所数	目標設定の考え方・根拠					
	根拠法令	R1予算現額	R1決算額(見込み)	実績						H30年度目標		H30実績
	下水道法、都市計画法	53,500千円	52,291千円		R元年度目標	R1実績						
	事業の具体的な内容及び目的	H30正規職員人件費	H30その他職員従事割合	R2年度目標			R1実績					
	近年、都市化の進展やゲリラ豪雨の増加で下水道による雨水排水が困難な状況となっていることから、市内各所で内水被害が発生している。そこで、内水被害の軽減を図るため、埼玉県と本市にて河川・下水道事業調整協議会を設立して協議を重ね、雨水を地下に浸透させることで雨水流出を抑制し、浸水被害を軽減する道路雨水樹浸透化等を進めるものである。	0.95人	非常勤特別職		①120箇所	①120箇所						
期間	H30～R9	R1正規職員人件費	R1その他職員従事割合	①120箇所 ②2箇所	①120箇所 ②2箇所							
		3.29人	非常勤特別職	①120箇所 ②1箇所								
		27,346千円	臨時職員									

