

第6章

自然と調和する住みよいまち

計画コード	所属名称(部局)	所属名称(課)	事務事業名称	事業概要(全体)	経費			成果				評価及び次年度以降に向けた課題・取り組みなど			SDGsへの貢献(最大3つ)							
					会計	投入コスト		活動実績(R5)		成果指標		総合評価	評価理由	現状の課題	事業自体が貢献する項目							
621	街づくり計画部	市街地整備課	実施計画ランク	事業の種類別	R4予算現額	R4決算額	項目名	指標名		目標設定の考え方・根拠		A	令和5年度(令和4年度からの繰越し分を含め)国費の交付決定を受けた事業費の工事はすべて完了した。無電柱化整備事業に大幅な遅れは無く、引き続き交差点周辺の安全性向上に取り組んでいく。	R5年度に改善した点	3 すべての人に健康と福祉を							
			最優先	自治事務	66,106千円	61,881千円	①電線共同溝整備工事(第2期)	電線共同溝本管の施工延長		ファルマン通り交差点周辺を無電柱化するために、電線共同溝の整備が必要ことから、電線共同溝本管の施工延長を指標とする。				R4目標	R4実績	R5目標値が未達成の理由・分析	工事の一部が国庫補助金の対象であることを踏まえ、補助金対象箇所を設計金額に影響がでないことを前提に、工事設計書で明確に確認できるよう積算を行った。	11 住み続けられるまちづくりを				
			根拠法令	電線共同溝の整備等に関する特別措置法、道路法、所沢市電線共同溝管理規程	R5予算現額	R5決算額(見込み)		①電線共同溝整備工事(第2期)	R4目標		R4実績						R5目標値が未達成の理由・分析	事業達成に向けての現在の課題及び今後の課題解決に向けた取り組み	どのように貢献したか			
			事業の目的及び具体的な内容	ファルマン通り交差点周辺において、所沢東町地区第一種市街地再開発事業(組合施行)に伴う都市計画道路の拡幅に合わせ、ファルマン通り交差点改良事業を行った。	R4正規職員人件費	R4その他職員従事割合	①電線共同溝整備工事(第2基)の実施		実績		R5目標			R5実績		電線共同溝整備工事については、国庫補助金を活用しており、国費の内定率により施工延長に影響が出る場所であるが、電線共同溝の本管布設工事期間を5年間としていることから、引き続き国費要望に努め事業を進めることで、予定期間内の完成は達成できるものである。		令和5年度に引き続き電線共同溝の整備を行っていき、工事による交通渋滞を起こさないよう、適切な夜間工事を行っていく。	電柱が無くなることで、防災機能と交通の安全性、中心市街地の景観の向上につながる。			
			期間	R4 ~	1.47人	会年職員等		0人	R5正規職員人件費	R5その他職員従事割合	R4目標			R4実績	R5目標	R5実績	R6目標	R6実績	評価者	市街地整備担当参事 鎌田 実幸		
			11,763千円	11,879千円	1.47人	会年職員等	0人	128m														
			621	街づくり計画部	市街地整備課	実施計画ランク	事業の種類別	R4予算現額	R4決算額	項目名	指標名			目標設定の考え方・根拠		A	・東町再開発事業については、補助金返還に伴い、令和5年第4回定例会において補助金返還に関わる補正予算が承認されたことから返還手続きを完了することができた。 ・骨格道路整備事業における、路線測量を予定通り実施した。 また、計画範囲内の大型地権者と今後の整備方針について意見交換を行った。	R5年度に改善した点	11 住み続けられるまちづくりを			
最優先	自治事務	7,668千円				6,361千円	①東町再開発再開発組合解散に向け助言・支援等を行う。 ②骨格道路路線測量、権利者交渉	再開発事業の進捗状況 ・再開発事業と骨格道路整備事業における進捗状況を指標とする。		日東地区の安全で快適な都市環境への改善及び計画的な土地利用を誘導する街づくりを目指すため、再開発事業と骨格道路整備事業における進捗状況を指標とする。		R4目標	R4実績	R5目標値が未達成の理由・分析	東町再開発事業における補助金返還において、埼玉県との連携が必須になることから、対面やWEBでのやりとりを通し、関係性を強化した。			事業達成に向けての現在の課題及び今後の課題解決に向けた取り組み				
根拠法令	都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、所沢市街づくり条例等	R5予算現額				R5決算額(見込み)		R4正規職員人件費	R4その他職員従事割合	実績	再開事業区域内道路整備工事完了				再開事業区域内道路整備工事完了			R5目標	R5実績	R6目標	R6実績	目標達成済
事業の目的及び具体的な内容	東町及び日吉町の一部を区域とする日東地区について、所沢駅近接の商業地という地区の特性を踏まえ、民間活力により都市基盤の整備と街区の再編を一体的に図る事業を支援・誘導するとともに、安全で快適な都市環境への改善及び計画的な土地利用を誘導する街づくりを進めるものである。	1.36人				会年職員等	0人				①東町再開発補助金返還の実施 ②骨格道路路線測量の実施 ・権利者交渉	再開事業区域内道路整備工事完了		再開事業区域内道路整備工事完了								
期間	H17 ~	1.36人				会年職員等	0人	R5正規職員人件費	R5その他職員従事割合	R4目標		R4実績	R5目標	R5実績	R6目標			R6実績	目標達成済	評価者	市街地整備担当参事 鎌田 実幸	
10,883千円	10,990千円	1.36人				会年職員等	0人				10,990千円											
621	街づくり計画部	市街地整備課				実施計画ランク	事業の種類別	R4予算現額	R4決算額	項目名	指標名		目標設定の考え方・根拠		A			令和6年度の交差点改良に向けて交差点詳細設計と合わせて交通量調査を実施することができた。	R5年度に改善した点	3 すべての人に健康と福祉を		
			最優先	自治事務	0千円	0千円	①交差点改良工事に伴う交差点詳細設計	元町交差点改良整備に向けた進捗状況		交差点改良工事の完了が目標のため、事業の進捗状況を指標とする。		R4目標	R4実績	R5目標値が未達成の理由・分析		5年度新規事業	11 住み続けられるまちづくりを					
			根拠法令	道路法、都市計画法	R5予算現額	R5決算額(見込み)		①交差点改良工事に伴う交差点詳細設計	R4目標		R4実績					R5目標値が未達成の理由・分析	事業達成に向けての現在の課題及び今後の課題解決に向けた取り組み		どのように貢献したか			
			事業の目的及び具体的な内容	所沢駅西口では、広域集客型商業施設が令和6年秋の開業を予定しており、開業後の車両交通量の増加が見込まれることから、渋滞傾向の高い銀座通りとファルマン通り交差点への負荷の低減を目的として、元町交差点に右折レーンを整備するものである。	R4正規職員人件費	R4その他職員従事割合	①交差点改良詳細設計の実施		実績		-		R5目標	R5実績			R6目標		R6実績	目標達成済	元町交差点に右折レーンを整備することで、信号待ちによる渋滞を低減することができる。	
			期間	R5 ~ R6	0.00人	会年職員等		0人	R5正規職員人件費	R5その他職員従事割合	R4目標	R4実績				R5目標						R5実績
			0千円	3,394千円	0.42人	会年職員等	0人	3,394千円														

計画コード	所属名称(部局)	所属名称(課)	事務事業名称	事業概要(全体)	経費				成果				評価及び次年度以降に向けた課題・取り組みなど			SDGsへの貢献(最大3つ)				
					会計	投入コスト		活動実績(R5)		成果指標		総合評価	評価理由	現状の課題	事業自体が貢献する項目					
						R4予算現額	R4決算額	R5予算現額	R5決算額(見込み)	項目名	指標名					R4目標	R4実績	R5目標値が未達成の理由・分析		
622	街づくり計画部	狭山ヶ丘区画整理事務所	実施計画ランク	事業の種類別	R4予算現額	R4決算額	項目名	指標名	目標設定の考え方・根拠		B	目標値に未達であるものの、仮換地の指定を実施することができた外、特別保留地の売却をするなど、前進がみられたため。	R5年度に改善した点	11 住み続けられるまちづくりを						
			優先	自治事務	919,899千円	198,513千円	①仮換地指定 ②保留地売却	土地区画整理事業の進捗により、良好な住宅地が整備された面積	本事業の目的として、都市基盤整備、宅地整備による良好な住宅市街地の整備を行うことから、土地区画整理事業全体の整備状況(進捗状況)を目標値とした。	R5年度に改善した点										
			根拠法令	自治事務	942,494千円	194,226千円				R4目標			R4実績		R5目標値が未達成の理由・分析					
			期間	S62 ~ R10	事業の目的及び具体的な内容	R4正規職員人件費	R4その他職員従事割合	実績	30ha	29ha			R5目標値が未達成の理由・分析		R5正規職員人件費	R5その他職員従事割合	R5目標	R5実績	事業達成に向けての現在の課題及び今後の課題解決に向けた取り組み	
					住環境の改善を図るため、道路、公園施設等の公共施設を計画的に整備し、良好な住宅地を供給するとともに、災害に強い街づくりの形成を図ることを目的としている。事業地内の地権者から減歩により土地を抛出していただき、その土地を公共用地(道路、公園等)及び保留地に充てる。保留地については売却し、その売却収益を事業費に充当し、事業資金とする。その他の事業資金については、国庫補助金、起債、市費(繰入金)等により事業費を確保し事業を推進する。事業完了後は、道路59,729㎡(20.1%)、公園等10,005㎡(3.4%)で全体の公共用地は69,734㎡(23.5%)となる。また、立体交差道路(アンダーパス)の整備により、鉄道により分断されている事業区域の一体化を図る。	4.00人	0人								32,008千円	0人	①1件(117㎡)	②1件(85.97㎡)	事業へのご協力が得られず仮換地が未指定となっているため。	事業達成に向けての現在の課題及び今後の課題解決に向けた取り組み
					3.00人	1人	24,243千円								1人	R6目標	30ha	事業へのご協力が得られず仮換地が未指定となっているため。	事業達成に向けての現在の課題及び今後の課題解決に向けた取り組み	
			期間	S62 ~ R10	事業の目的及び具体的な内容	R4正規職員人件費	R4その他職員従事割合	実績	30ha	29ha			R5目標値が未達成の理由・分析		R5正規職員人件費	R5その他職員従事割合	R6目標	30ha	事業へのご協力が得られず仮換地が未指定となっているため。	事業達成に向けての現在の課題及び今後の課題解決に向けた取り組み
期間	S62 ~ R10	事業の目的及び具体的な内容	R4正規職員人件費	R4その他職員従事割合	実績	30ha	29ha	R5目標値が未達成の理由・分析	R5正規職員人件費	R5その他職員従事割合	R6目標	30ha	事業へのご協力が得られず仮換地が未指定となっているため。	事業達成に向けての現在の課題及び今後の課題解決に向けた取り組み						
期間	S62 ~ R10	事業の目的及び具体的な内容	R4正規職員人件費	R4その他職員従事割合	実績	30ha	29ha	R5目標値が未達成の理由・分析	R5正規職員人件費	R5その他職員従事割合	R6目標	30ha	事業へのご協力が得られず仮換地が未指定となっているため。	事業達成に向けての現在の課題及び今後の課題解決に向けた取り組み						
期間	S62 ~ R10	事業の目的及び具体的な内容	R4正規職員人件費	R4その他職員従事割合	実績	30ha	29ha	R5目標値が未達成の理由・分析	R5正規職員人件費	R5その他職員従事割合	R6目標	30ha	事業へのご協力が得られず仮換地が未指定となっているため。	事業達成に向けての現在の課題及び今後の課題解決に向けた取り組み						
623	経営企画部	経営企画課	実施計画ランク	事業の種類別	R4予算現額	R4決算額	項目名	指標名	目標設定の考え方・根拠		A	概ね月に1回程度、地権者で構成される新所沢バルコ将来計画検討会にて協議を進めている。	R5年度に改善した点	11 住み続けられるまちづくりを						
			最優先	自治事務	0千円	0千円	①情報共有会議(庁内) ②新所沢バルコ将来計画検討会	新所沢バルコの跡地利用について、関係者と情報共有及び調整を図り検討を進めるもの	地元住民の方々の要望や市の要望を伝えながら、今後の跡地利用について一定の方向性を見出すよう、事業者との調整を図る。	R5年度に改善した点										
			根拠法令	自治事務	10千円	0千円				R4目標			R4実績		R5目標値が未達成の理由・分析	事業達成に向けての現在の課題及び今後の課題解決に向けた取り組み				
			期間	R5 ~	事業の目的及び具体的な内容	R4正規職員人件費	R4その他職員従事割合	実績	検討	検討			R5目標値が未達成の理由・分析		R5正規職員人件費	R5その他職員従事割合	R5目標	R5実績	事業達成に向けての現在の課題及び今後の課題解決に向けた取り組み	
					令和6年2月29日に閉店を迎えた新所沢バルコの跡地利用検討にあたり、市として新所沢地区の活性化につながる取り組みとすべく、関係者と情報共有及び調整を図り検討を進めていく。	0.00人	0人								0千円	0人	①3回	②7回	概ね月に1回程度、地権者で構成される新所沢バルコ将来計画検討会にて、今後の跡地利用についての、情報の共有・検討を進めている。	事業達成に向けての現在の課題及び今後の課題解決に向けた取り組み
					0.14人	0人	1,131千円								0人	R6目標	検討	事業達成に向けての現在の課題及び今後の課題解決に向けた取り組み		
			期間	R5 ~	事業の目的及び具体的な内容	R4正規職員人件費	R4その他職員従事割合	実績	検討	検討			R5目標値が未達成の理由・分析		R5正規職員人件費	R5その他職員従事割合	R6目標	検討	事業達成に向けての現在の課題及び今後の課題解決に向けた取り組み	
期間	R5 ~	事業の目的及び具体的な内容	R4正規職員人件費	R4その他職員従事割合	実績	検討	検討	R5目標値が未達成の理由・分析	R5正規職員人件費	R5その他職員従事割合	R6目標	検討	事業達成に向けての現在の課題及び今後の課題解決に向けた取り組み							
期間	R5 ~	事業の目的及び具体的な内容	R4正規職員人件費	R4その他職員従事割合	実績	検討	検討	R5目標値が未達成の理由・分析	R5正規職員人件費	R5その他職員従事割合	R6目標	検討	事業達成に向けての現在の課題及び今後の課題解決に向けた取り組み							
期間	R5 ~	事業の目的及び具体的な内容	R4正規職員人件費	R4その他職員従事割合	実績	検討	検討	R5目標値が未達成の理由・分析	R5正規職員人件費	R5その他職員従事割合	R6目標	検討	事業達成に向けての現在の課題及び今後の課題解決に向けた取り組み							
631	建設部	建設総務課	実施計画ランク	事業の種類別	R4予算現額	R4決算額	項目名	指標名	目標設定の考え方・根拠		A	国土調査完了地域において、座標値をもった道路境界確定図の整備が着実に進められている。	R5年度に改善した点	9 産業と技術革新の基盤を作ろう 11 住み続けられるまちづくりを						
			重要	自治事務	3,549千円	2,486千円	①単年度確定面積 ②確定測量累計面積	国土調査完了区域における確定測量実施面積	国土調査完了地域において、座標値をもった道路境界確定図の整備を早期に進めるため、確定測量実施面積を指標とする。目標値は、当該年度に行うべき確定測量の対象面積。	R5年度に改善した点										
			根拠法令	自治事務	3,153千円	2,618千円				R4目標			R4実績		R5目標値が未達成の理由・分析	事業達成に向けての現在の課題及び今後の課題解決に向けた取り組み				
			期間	S53 ~	事業の目的及び具体的な内容	R4正規職員人件費	R4その他職員従事割合	実績	0.10km ²	0.06km ²			R5目標値が未達成の理由・分析		R5正規職員人件費	R5その他職員従事割合	R5目標	R5実績	事業達成に向けての現在の課題及び今後の課題解決に向けた取り組み	
					【目的】 座標値をもった復元可能な道路図面を整備することにより、生活道路の後退、拡幅、舗装工事、災害時の復元など、道路整備に反映させる。 【内容】 国土調査が完了した区域において、都市基準点を用いた道路の境界点測量を実施し、座標値をもった道水路の確定図面を整備する。	0.65人	0人								5,201千円	0人	①0.04km ²	②33.38km ²	労務単価の上昇による。	事業達成に向けての現在の課題及び今後の課題解決に向けた取り組み
					0.60人	0.3人	4,849千円								0.3人	R6目標	0.08km ²	労務単価の上昇による。	事業達成に向けての現在の課題及び今後の課題解決に向けた取り組み	
			期間	S53 ~	事業の目的及び具体的な内容	R4正規職員人件費	R4その他職員従事割合	実績	0.10km ²	0.06km ²			R5目標値が未達成の理由・分析		R5正規職員人件費	R5その他職員従事割合	R6目標	0.06km ²	0.04km ²	労務単価の上昇による。
期間	S53 ~	事業の目的及び具体的な内容	R4正規職員人件費	R4その他職員従事割合	実績	0.10km ²	0.06km ²	R5目標値が未達成の理由・分析	R5正規職員人件費	R5その他職員従事割合	R6目標	0.06km ²	0.04km ²	労務単価の上昇による。	事業達成に向けての現在の課題及び今後の課題解決に向けた取り組み					
期間	S53 ~	事業の目的及び具体的な内容	R4正規職員人件費	R4その他職員従事割合	実績	0.10km ²	0.06km ²	R5目標値が未達成の理由・分析	R5正規職員人件費	R5その他職員従事割合	R6目標	0.06km ²	0.04km ²	労務単価の上昇による。	事業達成に向けての現在の課題及び今後の課題解決に向けた取り組み					
期間	S53 ~	事業の目的及び具体的な内容	R4正規職員人件費	R4その他職員従事割合	実績	0.10km ²	0.06km ²	R5目標値が未達成の理由・分析	R5正規職員人件費	R5その他職員従事割合	R6目標	0.06km ²	0.04km ²	労務単価の上昇による。	事業達成に向けての現在の課題及び今後の課題解決に向けた取り組み					

計画コード	所属名称(部局)	所属名称(課)	事務事業名称	事業概要(全体)	経費				成果				評価及び次年度以降に向けた課題・取り組みなど			SDGsへの貢献(最大3つ)									
					会計	投入コスト		活動実績(R5)		成果指標		総合評価	評価理由	現状の課題	事業自体が貢献する項目										
						R4予算現額	R4決算額	項目名	指標名	目標設定の考え方・根拠															
633	建設部	道路建設課	実施計画ランク	事業の種類別	一般会計	R4予算現額	R4決算額	①用地取得	新設道路の築造進捗率	新設道路の築造にあたり、大きく3段階に分け、それぞれ①設計15%→②用地購入45%(15%×3年)→③工事40%(15%×2年+10%×1年)を達成数値とする。	B	地権者から用地売却の理解が得られず、用地購入ができなかったため、目標達成に至らなかった。	R5年度に改善した点	11 住み続けられるまちづくりを											
			最優先	自治事務		80,003千円	79,987千円								R5予算現額	R5決算額(見込み)	R4目標	R4実績	R5目標値が未達成の理由・分析						
			根拠法令	道法、土地収用法		47,733千円	14,342千円																		
			事業の目的及び具体的な内容	三ヶ島地区の交通の利便性の向上、地域の活性化及び安心・安全な歩行空間を確保するため、人間市との共同事業として整備するものであり、1工区については平成30年度に完了し、2工区については、土地区画整理事業の予定区域と重複しているため、所管である街づくり計画部で取り組んでいる。3工区については、「林運動場」付近から人間市宮寺の県道所沢青梅線「南矢萩」バス停付近までのうち、所沢市分の約368mの区間を整備するものである。		R4正規職員人件費	R4その他職員従事割合								①367.65㎡	R5目標	R5実績	R5に用地購入をする予定であった地権者3人と契約を結ぶことができず、用地購入ができなかった。							
				1.57人		0人	45.0%												45.0%						
				12,563千円		0人	60.0%												50.0%						
			期間	R2 ~		R5正規職員人件費	R5その他職員従事割合								1.45人	0人	R6目標	R6実績	75.0%	75.0%	事業達成に向けての現在の課題及び今後の課題解決に向けた取り組み	どのように貢献したか			
						11,717千円	0人														事業は人間市と協力して取り組んで進めていくため、スケジュール管理等定期的に協議を行い、円滑な進行管理に努める。また、契約に至っていない地権者に対して、引き続き丁寧な説明を行い、契約締結に向け交渉を進める。	新設道路の整備により、交通の利便性の向上、安全・安心な歩行者空間の確保ができ、地域の活性化が図られる。			
			633	建設部		道路建設課	実施計画ランク								事業の種類別	一般会計	R4予算現額	R4決算額	①用地取得	交差点の改良及び道路整備の進捗率	交差点改良・道路整備にあたり、大きく2段階に分け、それぞれ①用地購入60%(15%×4年)→②工事40%(20%×2年)を達成数値とする。	C	地権者から用地売却の理解が得られず、用地購入ができなかったため、目標達成に至らなかった。	R5年度に改善した点	11 住み続けられるまちづくりを
							最優先								自治事務		0千円	0千円							
根拠法令	道法、土地収用法	124,438千円			1,021千円																				
事業の目的及び具体的な内容	県道所沢青梅線狭山湖入口交差点改良事業	R4正規職員人件費			R4その他職員従事割合		①0㎡	R5目標	R5実績	R5に用地購入する予定であった地権者5人と契約を結ぶことができず、用地購入ができなかった。															
	県道所沢青梅線と所沢市道4-5号線・5-4号線が交差する狭山湖入口交差点において、埼玉県が県道に右折帯及び歩道の整備を行うことから、市道においてもクランク状に交差する交差点の改良及び道路整備を行い、交通の円滑化及び歩行者の安全の確保を図るものである。なお、本事業は、埼玉県と協定を結び本市で行っていくものである。	0.00人			0人						-	-													
	0千円	0人			15.0%						0.0%														
期間	R5 ~	R5正規職員人件費			R5その他職員従事割合		1.80人	0人	R6目標	R6実績	30.0%	30.0%	事業達成に向けての現在の課題及び今後の課題解決に向けた取り組み	どのように貢献したか											
		14,546千円			0人								契約に至らなかった物件については、県と協議を行いながら、地権者に対し引き続き丁寧な説明を行い、契約に向けた交渉を続ける。	交差点の改良及び道路整備を行うことで、交通の円滑化や歩行者の安全確保が図られる。											
633	建設部	道路建設課			実施計画ランク		事業の種類別	一般会計	R4予算現額	R4決算額	①具体的に取り組んだ事業数(研修への参加等)	会議・研修への参加、アンケートの実施等、取り組んだ事業の回数	本事業は環境に配慮しつつ安全かつ円滑な交通を確保するための調査・研究を行うもののため、取り組んだ事業の回数を指標とする。	A	成果指標の目標を達成している。		R5年度に改善した点	13 気候変動に具体的な対策を							
					最優先		自治事務		0千円	0千円															
			根拠法令	道法、河川法、土地収用法	300千円	0千円																			
			事業の目的及び具体的な内容	道路の環境配慮推進事業	R4正規職員人件費	R4その他職員従事割合	①6回		R5目標	R5実績						目標達成済									
				一般的な道路の整備は、全面アスファルト舗装で施工されることによって、安全かつ円滑な交通を確保しているが、都市化が進む中で、緑の減少やヒートアイランド現象、河川の氾濫など環境問題に大きな影響を及ぼしている。本事業は、今後の道路整備の際に、環境に配慮しつつ安全かつ円滑な交通を確保するための調査・研究を行うものである。	0.00人	0人													-	-					
				0千円	0人	6回													6回						
			期間	R5 ~	R5正規職員人件費	R5その他職員従事割合	0.40人		0人	R6目標						R6実績			3回	3回	事業達成に向けての現在の課題及び今後の課題解決に向けた取り組み	どのように貢献したか			
					3,232千円	0人															環境に配慮した道路整備を行うために、引き続き調査や研修を進めていく。	環境に配慮した道理整備が可能となる。			

計画コード	所属名称(部局)	所属名称(課)	事務事業名称	事業概要(全体)	経費			成果			評価及び次年度以降に向けた課題・取り組みなど			SDGsへの貢献(最大3つ)			
					会計	投入コスト		活動実績(R5)	成果指標		総合評価	評価理由	現状の課題	事業自体が貢献する項目			
						R4予算現額	R4決算額		項目名	指標名					目標設定の考え方・根拠		
634	建設部	道路維持課	実施計画ランク	事業の種別	一般会計	R4予算現額	R4決算額	①自転車レーン設置工事	自転車レーン整備の実施延長(m)	歩行者・自転車の通行の安全性を確保するため、道路状況に応じた自転車レーンの整備を行い、その整備延長をもって指標とする。	R5目標値が未達成の理由・分析	C	今後は整備路線の見直しや、新たにネットワーク計画を策定することにより、目標値達成のために努力する。また、財政面においては、国庫補助金の活用を検討していく。	R5年度に改善した点	11 住み続けられるまちづくりを		
			重要	自治事務		0千円	0千円							R4目標		R4実績	
			根拠法令	道路法、道路構造令、道路交通法、所沢市道路の構造の技術的基準等を定める条例、所沢市移動円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例		R5予算現額	R5決算額(見込み)							R5目標		R5実績	
			事業の目的及び具体的な内容	事業の目的及び具体的な内容		0千円	0千円							R6目標		R6実績	
			期間	歩道内における歩行者と自転車の接触事故の軽減を目的として歩行者と自転車を分離することにより、安全性を確保する自転車通行レーンを整備する。		R4正規職員人件費	R4その他職員従事割合							実績		9,334m	5,525m
			H29 ~	4,801千円		0人	①0m							10,474m		5,525m	
				0.45人		0人	R5正規職員人件費							R5その他職員従事割合		R6目標	R6実績
				3,636千円		0人	R5正規職員人件費							R5その他職員従事割合		12,294m	
635	建設部	建設総務課	実施計画ランク	事業の種別	一般会計	R4予算現額	R4決算額	①必要な修繕灯数 ②修繕実施等数 ③電気料支払い灯数	修繕完了灯数	目標値：想定される修繕灯数 実績：修繕実施灯数	R5目標値が未達成の理由・分析	A	道路照明灯について、新設の検討や迅速な修繕等、適切な維持管理を行った。LED化整備事業によるリース道路照明灯については、不点修繕等について契約業者と連携し修繕対応を行った。	R5年度に改善した点	7 エネルギーをみんなにそしてクリーンに		
			重要	自治事務		157,182千円	146,448千円							R4目標		R4実績	
			根拠法令	所沢市照明灯設置基準		R5予算現額	R5決算額(見込み)							R5目標		R5実績	
			事業の目的及び具体的な内容	事業の目的及び具体的な内容		152,065千円	140,645千円							R6目標		R6実績	
			期間	【目的】歩行者、自転車及び車両の夜間交通の安全確保及び円滑かつ快適な利用を図る。 【内容】道路照明灯の新設・維持管理を行う。また、リース対象の8,602灯については、契約業者へ不点連絡をし、毎月借料の支払をする。		R4正規職員人件費	R4その他職員従事割合							実績		191灯	170灯
			S53 ~	4,401千円		0人	R5正規職員人件費							R5その他職員従事割合		① 112灯	170灯
				0.55人		0人	R5正規職員人件費							R5その他職員従事割合		② 112灯	112灯
				4,445千円		0人	R5正規職員人件費							R5その他職員従事割合		③ 11,260灯	100灯
635	建設部	建設総務課	実施計画ランク	事業の種別	一般会計	R4予算現額	R4決算額	①新設費補助金 補助額 ②維持管理費補助金補助額 ③リース防犯灯数	目標値：予算額 実績：補助金交付額	目標値：予算額 実績：補助金交付額	R5目標値が未達成の理由・分析	A	LED化整備事業のリース防犯灯の他、自治会等が設置する防犯灯と合わせ、防犯灯のLED化を進めることができ、安全なまちづくりに資することができた。	R5年度に改善した点	7 エネルギーをみんなにそしてクリーンに		
			重要	自治事務		44,361千円	43,729千円							R4目標		R4実績	
			根拠法令	所沢市防犯灯補助要綱		R5予算現額	R5決算額(見込み)							R5目標		R5実績	
			事業の目的及び具体的な内容	事業の目的及び具体的な内容		44,577千円	43,930千円							R6目標		R6実績	
			期間	【目的】夜間における道路上での犯罪被害の防止。 【内容】自治会等が設置、維持管理する防犯灯に対し新設費(交換を含む)及び維持管理費の一部を助成することにより防犯灯の設置が促され、防犯効果の増大が図られるとともに、安全な都市空間を実現することになる。		R4正規職員人件費	R4その他職員従事割合							実績		24,077千円	23,446千円
			S53 ~	5,601千円		1人	R5正規職員人件費							R5その他職員従事割合		①補助額 2,631,000円 補助灯数 106灯	24,293千円
				0.55人		0人	R5正規職員人件費							R5その他職員従事割合		②補助額 21,015,100円 補助灯数 13,632灯	23,647千円
				4,445千円		0人	R5正規職員人件費							R5その他職員従事割合		③ 7,068灯	24,505千円

計画コード	所属名称(部局)	所属名称(課)	事務事業名称	事業概要(全体)	経費				成果				評価及び次年度以降に向けた課題・取り組みなど			SDGsへの貢献(最大3つ)
					会計	投入コスト		活動実績(R5)		成果指標		総合評価	評価理由	現状の課題	事業自体が貢献する項目	
						R4予算現額	R4決算額	項目名	指標名	目標設定の考え方・根拠						
635	建設部	道路維持課	実施計画ランク	事業の種類別	R4予算現額	R4決算額	項目名	指標名	目標設定の考え方・根拠		A	道路法で定められている法定定期点検の診断結果をもとに、「所沢市橋梁長寿命化修繕計画」及び「所沢市横断歩道橋長寿命化修繕計画」の策定を行い、優先順位を見定めて、計画的な修繕を行っている。	R5年度に改善した点	11 住み続けられるまちづくりを		
			優先	自治事務	82,988千円	77,405千円	①修繕 ②定期点検 ③管理者協議(河川・鉄道等)	修繕した橋りょう及び横断歩道橋等の数(橋)	安全確保を目的とするため、定期点検により補修等が必要な橋りょう及び横断歩道橋等の修繕工事数を指標とする。	R5年度については、道路法で定められた5年に1回の近接目視による定期点検(二巡目)を行っており、西武鉄道を跨ぐ4橋(所沢陸橋・小手指陸橋・上井陸橋・むつみ橋)、道路橋83橋及び認定外橋梁7橋についての点検を実施している。また、点検結果が健全度Ⅲ判定(早期に措置を講ずべき状態)となっていた319号橋と柳瀬歩道橋の修繕工事を実施した。						
			根拠法令	道路法、道路構造令、所沢市道路の構造の技術的基準等を定める条例、所沢市移動円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例	R5予算現額	R5決算額(見込み)									R4目標	R4実績
			事業の目的及び具体的な内容	建設から長い年月が経過した橋りょうの老朽化に対し、定期的な点検を実施し、その結果から補修等を行うとともに耐震性の向上を図ることで更なる安全性を確保する。所沢市橋梁長寿命化修繕計画及び所沢市横断歩道橋長寿命化修繕計画に基づき、修繕を計画的に進めることで橋りょう等を延命化し、維持管理費用の縮減を図る。	R4正規職員人件費	R4その他職員従事割合	実績	1橋	1橋	目標達成済						
			期間	H26 ~	2.15人	0人	①2橋	2橋	2橋							
					17,204千円	0人	②94橋									
							R5正規職員人件費	R5その他職員従事割合	③4回							
				2.98人	0人						評価者	道路の保全と通行の安全確保を行った。	道路の保全と通行の安全確保を行った。			
				24,081千円	0人		2橋				道路維持課長 山田 和弘	引き続きライフサイクルコストの縮減を図っていく。				
641	街づくり計画部	都市計画課	実施計画ランク	事業の種類別	R4予算現額	R4決算額	項目名	指標名	目標設定の考え方・根拠		B	三ヶ島地区及び富岡地区については、住宅が密集している地域を中心に多くの方の利用があったため、目標を上回る利用実績となった。一方で、柳瀬地区は目標を大幅に下回る結果となったが、その原因として、ルートの大部分が循環タイプとなっており、利用しづらい状況となっていることが考えられる。	R5年度に改善した点	11 住み続けられるまちづくりを		
			重要	自治事務	83,678千円	53,986千円	①ところワゴン利用者数 ②アドバイザー活用回数	ところワゴン利用者数	三ヶ島地区：80人/日 柳瀬地区：60人/日 富岡地区：30人/日(R6から80人/日に変更) 三ヶ島地区の方を対象としたアンケートにより、「ところワゴンを利用したいと思う」と回答した人から人数を算出した。柳瀬地区・富岡地区は、三ヶ島地区の目標値をもとに、各地区の状況に合わせ数値を設定した。	R5年度については、道路法で定められた5年に1回の近接目視による定期点検(二巡目)を行っており、西武鉄道を跨ぐ4橋(所沢陸橋・小手指陸橋・上井陸橋・むつみ橋)、道路橋83橋及び認定外橋梁7橋についての点検を実施している。また、点検結果が健全度Ⅲ判定(早期に措置を講ずべき状態)となっていた319号橋と柳瀬歩道橋の修繕工事を実施した。						
			根拠法令	所沢市地域公共交通協議会条例、所沢市地域公共交通庁内検討委員会設置要綱、所沢市地域公共交通アドバイザー設置要綱	R5予算現額	R5決算額(見込み)									R4目標	R4実績
			事業の目的及び具体的な内容	駅を中心としたコンパクトな街づくりと合わせて、駅へのアクセスの向上が求められており、住まいと、駅周辺の都市拠点を結ぶ公共交通ネットワークの構築に向けた取組として、新たな公共交通である「ところワゴン」の運行を行う。	R4正規職員人件費	R4その他職員従事割合	実績	28,720人	34,586人	三ヶ島地区及び富岡地区については、実績値が目標値を上回ったが、柳瀬地区については、実績値が目標値の約60%となった。原因として、利用者の少ない停留所が目立つことが考えられる。また、行きと帰りの所要時間が大幅に異なるなどの意見があった。これらの結果をもとに、ルートの変更及び便数の調整が必要である。						
			期間	H26 ~	1.82人	0.5人	①67,329人	74,680人	67,329人							
					14,564千円	0.5人	②6回									
							R5正規職員人件費	R5その他職員従事割合								
				2.36人	0.5人						評価者	利用者数が伸び悩んだ柳瀬地区については、使いやすい路線となるよう見直しを行うとともに、地域と共に利用促進に向けた取り組みを進め、利用者数の増加を図る。	公共交通の利用促進により、自家用車の使用及びCO2排出を抑制し、持続可能な街づくりに寄与した。			
				19,071千円	0.5人		78,980人				都市計画課長 増子 雄一					
641	街づくり計画部	都市計画課	実施計画ランク	事業の種類別	R4予算現額	R4決算額	項目名	指標名	目標設定の考え方・根拠		A	コロナ禍以降の利用者回復や、路線の効率化、増便などにより、前年度実績及び目標値を上回った。	R5年度に改善した点	7 エネルギーをみんなにそしてクリーンに		
			重要	自治事務	186,956千円	170,644千円	①年間総利用者数 ②年間運行便数 ③特別乗車証及び運転免許証返納者用無料乗車券の利用者数	年間総利用者数	高齢者、障害者、交通不便地域の住民及び公共施設利用者など、多くの方に利用されているかを計るため、年間総利用者数を成果指標としている。	R5年度については、道路法で定められた5年に1回の近接目視による定期点検(二巡目)を行っており、西武鉄道を跨ぐ4橋(所沢陸橋・小手指陸橋・上井陸橋・むつみ橋)、道路橋83橋及び認定外橋梁7橋についての点検を実施している。また、点検結果が健全度Ⅲ判定(早期に措置を講ずべき状態)となっていた319号橋と柳瀬歩道橋の修繕工事を実施した。						
			根拠法令	-	R5予算現額	R5決算額(見込み)									R4目標	R4実績
			事業の目的及び具体的な内容	市民の公共施設利用の利便性向上、市内の交通不便地域の解消、及び高齢者・障害者をはじめとする交通弱者対策を図ることを目的とし、市内の4路線6コースにおいて、1日計69便のバスを運行している。	R4正規職員人件費	R4その他職員従事割合	実績	330,000人	334,275人	目標達成済						
			期間	H10 ~	1.60人	0.5人	①359,425人	340,000人	359,425人							
					12,803千円	0.5人	②24,840便									
							R5正規職員人件費	R5その他職員従事割合	③238,656人							
				1.96人	0.5人						評価者	運行本数が少なく、距離の長い路線が残っている。併せて、運転手不足が深刻な問題となっている中で、市民の利便性が確保できるよう、さらなる運行の効率化を目指す。	公共交通の利用促進により、自家用車の使用及びCO2排出を抑制し、持続可能な街づくりに寄与した。			
				15,839千円	0.5人		360,000人				都市計画課長 増子 雄一					

計画コード	所属名称(部局)	所属名称(課)	事務事業名称	事業概要(全体)	経費			成果			評価及び次年度以降に向けた課題・取り組みなど			SDGsへの貢献(最大3つ)					
					会計	投入コスト		活動実績(R5)	成果指標		総合評価	評価理由	現状の課題	事業自体が貢献する項目					
						R4予算現額	R4決算額		項目名	指標名					目標設定の考え方・根拠				
642	街づくり計画部	都市計画課	実施計画ランク	事業の種類別	一般会計	R4予算現額	R4決算額	項目名	指標名	目標設定の考え方・根拠	B	評価理由	現状の課題	事業自体が貢献する項目					
			-	自治事務		7千円	0千円								①会議開催 ②要望活動	延伸距離(光が丘駅～東所沢駅)	光が丘駅から東所沢駅までの延伸距離		
				根拠法令		R5予算現額	R5決算額(見込み)												
						37千円	33千円								R4正規職員人件費	R4その他職員従事割合	R4目標	R4実績	R5目標値が未達成の理由・分析
				事業の目的及び具体的な内容		0.11人	0人										実績	12.7km	
				東武東上線と西武池袋線に挟まれた鉄道不便地域の解消を目的として、練馬区、新座市、清瀬市、所沢市で構成する「都市高速鉄道12号線延伸促進協議会(以下「協議会」という)」を開催し、また延伸促進の早期実現に向け、東京都及び埼玉県へ要望活動を実施する。		R5正規職員人件費	R5その他職員従事割合								①3回	R5目標	R5実績	交通政策審議会の答申で、「一体整備」として評価され、協議会において検討を進めているが、延伸距離としては、整備事業等の進捗によるものであるため。	
			期間			0.34人	0人								②2回				
			H5	～		2,748千円									R6目標	12.7km			
643	市民部	防犯交通安全課	実施計画ランク	事業の種類別	一般会計	R4予算現額	R4決算額	項目名	指標名	目標設定の考え方・根拠	A	評価理由	現状の課題	事業自体が貢献する項目					
			最優先	自治事務		8,163千円	8,115千円								①鉄道事業者との交渉回数 ②周辺住民等への説明回数 ③用地取得に係る交渉回数	R6年度末までの事業による整備面積/事業による総整備面積(%)	西所沢駅西口改札口開設に向け、工事等が必要な総面積のうち、当該年度末までの整備面積の割合を指標とするものである。		
				根拠法令		3,880千円	3,808千円												
				事業の目的及び具体的な内容		R4正規職員人件費	R4その他職員従事割合								R4目標	R4実績	R5目標値が未達成の理由・分析		
				地元自治会等からの請願が提出され、市議会で採択されたことを受け、西所沢駅利用者の利便性向上及び安全性確保を目的として取り組んでいる。令和元年度は、東西自由通路等を整備する方向で鉄道事業者と基本協定を締結する予定だったが、当初の想定よりも整備費が増大する見込みとなったことから、西口改札口を開設する方向に変更となった。令和5年度に基本協定を締結し、現在は鉄道事業者による駅舎の基本設計に着手しており、引き続き鉄道事業者と協議をしていく。		1.20人	1人								実績				
			期間			9,602千円									R5目標	R5実績	※R6年度から成果指標を変更したため、R4、5年度の目標及び実績は未記載である。		
			H17	～		2.15人	0人								①81回 ②37回 ③27回	R6目標		58.5%	
						17,374千円													
651	上下水道局	経営課	実施計画ランク	事業の種類別	企業会計	R4予算現額	R4決算額	項目名	指標名	目標設定の考え方・根拠	B	評価理由	現状の課題	事業自体が貢献する項目					
			優先	自治事務		0千円	0千円								①債券運用益 ②旧水道庁舎用地活用貸付料 ③検針票広告収益 ④広報紙広告収益 ⑤定期預金運用益	収益額 ※令和2年度から、一般・特別会計に係る基金との共同運用による運用益も含めることとした。	財源として収益を確保することを目標とする。		
				根拠法令		0千円	0千円												
				事業の目的及び具体的な内容		R4正規職員人件費	R4その他職員従事割合								R4目標	R4実績	R5目標値が未達成の理由・分析		
				地方自治法、地方公営企業法、地方公共団体の健全化に関する法律、所沢市上下水道局印刷物広告の掲載に関する要綱		0.48人	0人								実績	12,420千円		12,238千円	
			期間			3,841千円									R5目標	R5実績	目標を達成できなかった。資産の有効活用による収益額について、活用を検討していた未利用地の活用見込みがなく未達成となった。		
			H29	～		0.44人	0人								①721千円 ②10,320千円 ③247千円 ④71千円 ⑤0千円	R6目標		13,040千円	11,359千円
						3,556千円													

計画コード	所属名称(部局)	所属名称(課)	事務事業名称	事業概要(全体)	経費			成果				評価及び次年度以降に向けた課題・取り組みなど			SDGsへの貢献(最大3つ)					
					会計	投入コスト		活動実績(R5)	成果指標		総合評価	評価理由	現状の課題	事業自体が貢献する項目						
						R4予算現額	R4決算額		項目名	指標名					目標設定の考え方・根拠					
652	上下水道局	上下水道局総務課	実施計画ランク	事業の種類別	R4予算現額	R4決算額	項目名	指標名	目標設定の考え方・根拠		A	出前教室用DVDを作成し、全校に配布したことなどから、水道と下水道に関心をもってもらったことで、前年度よりも学校の申し込みが増加し、20校、60学級に対して計22コマを実施状況となった。	R5年度に改善した点	4 質の高い教育をみんなに 10 人や国の不平等をなくそう						
			優先	自治事務	30千円	5千円	①児童の満足度・理解度	出前教室を受けた児童の満足度・理解度	水道及び下水道への興味を持ち、仕組みを理解することを目的としているため、出前教室を受けた児童の満足度・理解度を指標とする。				R5目標値が未達成の理由・分析		R5年度に改善した点					
			根拠法令		R5予算現額	R5決算額(見込み)			R4目標	R4実績						R5目標値が未達成の理由・分析				
					30千円	5千円	児童の満足度・理解度	児童の満足度95.5% 理解度96.4%	児童の満足度93.2% 理解度95.4%	児童の満足度93.2% 理解度95.4%			児童の満足度93.2% 理解度95.4%		児童の満足度93.2% 理解度95.4%	児童の満足度93.2% 理解度95.4%	児童の満足度93.2% 理解度95.4%	児童の満足度93.2% 理解度95.4%	児童の満足度93.2% 理解度95.4%	児童の満足度93.2% 理解度95.4%
			事業の目的及び具体的な内容		R4正規職員人件費	R4その他職員従事割合	実績	児童の満足度・理解度各90%以上	児童の満足度95.5% 理解度96.4%	児童の満足度93.2% 理解度95.4%			児童の満足度93.2% 理解度95.4%		児童の満足度93.2% 理解度95.4%	児童の満足度93.2% 理解度95.4%	児童の満足度93.2% 理解度95.4%	児童の満足度93.2% 理解度95.4%	児童の満足度93.2% 理解度95.4%	
			水道及び下水道の理解を深めるとともに、生活に欠かすことのできない水が限りある資源であることや形を変えながら陸・海・空を循環していること(水の循環)などを知ることにより、水の大切さに気付き、さらには地球の環境保全に対する意識を高めることを目的とし、市内の小学校に上下水道局職員を派遣し、啓発用パンフレット「所沢の水道と下水道」等を使用して、水道及び下水道についての出前教室を行う。		0.73人	0人	児童の満足度95.4% 理解度93.2%	児童の満足度95.4% 理解度93.2%	児童の満足度95.4% 理解度93.2%	児童の満足度95.4% 理解度93.2%			児童の満足度95.4% 理解度93.2%		児童の満足度95.4% 理解度93.2%	児童の満足度95.4% 理解度93.2%	児童の満足度95.4% 理解度93.2%	児童の満足度95.4% 理解度93.2%	児童の満足度95.4% 理解度93.2%	児童の満足度95.4% 理解度93.2%
			期間		5,841千円	0人	児童の満足度95.4% 理解度93.2%	児童の満足度95.4% 理解度93.2%	児童の満足度95.4% 理解度93.2%	児童の満足度95.4% 理解度93.2%			児童の満足度95.4% 理解度93.2%		児童の満足度95.4% 理解度93.2%	児童の満足度95.4% 理解度93.2%	児童の満足度95.4% 理解度93.2%	児童の満足度95.4% 理解度93.2%	児童の満足度95.4% 理解度93.2%	
			H28 ~		0.72人	0人	児童の満足度95.4% 理解度93.2%	児童の満足度95.4% 理解度93.2%	児童の満足度95.4% 理解度93.2%	児童の満足度95.4% 理解度93.2%			児童の満足度95.4% 理解度93.2%		児童の満足度95.4% 理解度93.2%	児童の満足度95.4% 理解度93.2%	児童の満足度95.4% 理解度93.2%	児童の満足度95.4% 理解度93.2%	児童の満足度95.4% 理解度93.2%	
				5,818千円	0人	児童の満足度95.4% 理解度93.2%	児童の満足度95.4% 理解度93.2%	児童の満足度95.4% 理解度93.2%	児童の満足度95.4% 理解度93.2%	児童の満足度95.4% 理解度93.2%	児童の満足度95.4% 理解度93.2%	児童の満足度95.4% 理解度93.2%	児童の満足度95.4% 理解度93.2%							
652	上下水道局	経営課	実施計画ランク	事業の種類別	R4予算現額	R4決算額	項目名	指標名	目標設定の考え方・根拠		A	参加者から「水の循環を知ることができてとても勉強になった。」「油を流さないなど、なるべく水を汚さないような生活を心がけようと思った。」「毎年、見学会を続けたら多くの人に上下水道の大切さが伝わるといった。事業の目的である上下水道についての知識・理解を深め、水資源の大切さや環境衛生の保全に対する意識を高めることを達成した。」などの意見をいただいた。事業の目的である上下水道についての知識・理解を深め、水資源の大切さや環境衛生の保全に対する意識を高めることを達成した。	R5年度に改善した点	4 質の高い教育をみんなに 10 人や国の不平等をなくそう						
			重要	自治事務	141千円	0千円	①参加者の満足度	参加者の満足度(実施後のアンケートで「楽しかった」又は「まあまあ楽しかった」と回答した人数の割合)	参加者の満足度の高さによって、参加者が上下水道についての知識・理解・関心をより深められたと考えられるため、満足度90%を目標とした。				R5目標値が未達成の理由・分析		R5年度に改善した点					
			根拠法令		R5予算現額	R5決算額(見込み)			R4目標	R4実績						R5目標値が未達成の理由・分析				
					171千円	85千円	参加者の満足度	参加者の満足度	参加者の満足度	参加者の満足度			参加者の満足度		参加者の満足度	参加者の満足度	参加者の満足度	参加者の満足度		
			事業の目的及び具体的な内容		R4正規職員人件費	R4その他職員従事割合	実績	90.0%	0.0%	90.0%			100.0%		90.0%	100.0%	90.0%	100.0%	90.0%	
			上下水道についての知識・理解を深め、水資源の大切さや環境衛生の保全に対する意識を高めること等を目的とする。また、市内小学校児童の夏休み自由研究の課題としても相応しいものである。		0.05人	0人	①100.0%	90.0%	0.0%	90.0%			100.0%		90.0%	100.0%	90.0%	100.0%	90.0%	
			期間		400千円	0人	①100.0%	90.0%	0.0%	90.0%			100.0%		90.0%	100.0%	90.0%	100.0%	90.0%	
			R2 ~		0.31人	0人	①100.0%	90.0%	0.0%	90.0%			100.0%		90.0%	100.0%	90.0%	100.0%	90.0%	
		2,505千円	0人	①100.0%	90.0%	0.0%	90.0%	100.0%	90.0%	100.0%	90.0%	100.0%	90.0%							
652	上下水道局	給水管理課	実施計画ランク	事業の種類別	R4予算現額	R4決算額	項目名	指標名	目標設定の考え方・根拠		A	湧水時や災害時などの水源としても活用できるよう、2か所の取水井の清掃及び機能診断を行い、適正揚水量で運用することができた。	R5年度に改善した点	6 安全な水とトイレを世界中に 9 産業と技術革新の基盤を作ろう 11 住み続けられるまちづくりを						
			優先	自治事務	11,770千円	10,974千円	①地下水の揚水量	地下水の揚水量	湧水時や災害時に活用できるよう、自己水源である取水井内部の清掃及び機能診断を行うとともに、取水井の機能維持及び水質保全のため、適正揚水量で運用する。				R5目標値が未達成の理由・分析		R5年度に改善した点					
			根拠法令		R5予算現額	R5決算額(見込み)			R4目標	R4実績						R5目標値が未達成の理由・分析				
					水道法、所沢市水道ビジョン、所沢市水道事業経営計画	11,330千円	11,330千円	地下水の揚水量	地下水の揚水量	地下水の揚水量			地下水の揚水量		地下水の揚水量	地下水の揚水量	地下水の揚水量	地下水の揚水量	地下水の揚水量	
			事業の目的及び具体的な内容		R4正規職員人件費	R4その他職員従事割合	実績	350万m³	449万m³	350万m³			483万m³		350万m³	483万m³	350万m³	483万m³	350万m³	
			取水井(35箇所)の清掃及び機能診断を毎年2か所実施する。取水井の機能維持及び水質保全のため揚水量約10,000m³/日で運用する。		0.75人	0人	①483万m³	350万m³	449万m³	350万m³			483万m³		350万m³	483万m³	350万m³	483万m³	350万m³	
			期間		6,002千円	0人	①483万m³	350万m³	449万m³	350万m³			483万m³		350万m³	483万m³	350万m³	483万m³	350万m³	
			H5 ~		0.70人	0人	①483万m³	350万m³	449万m³	350万m³			483万m³		350万m³	483万m³	350万m³	483万m³	350万m³	
		5,657千円	0人	①483万m³	350万m³	449万m³	350万m³	483万m³	350万m³	483万m³	350万m³	483万m³	350万m³							

計画コード	所属名称(部局)	所属名称(課)	事務事業名称	事業概要(全体)	経費			成果			評価及び次年度以降に向けた課題・取り組みなど			SDGsへの貢献(最大3つ)
					会計	投入コスト		活動実績(R5)	成果指標		総合評価	評価理由	現状の課題	事業自体が貢献する項目
						R4予算現額	R4決算額		項目名	指標名				
653	上下水道局	給水管理課	実施計画ランク	事業の種類別	R4予算現額	R4決算額	項目名	指標名	目標設定の考え方・根拠	A	配水池等について、西部浄水場更新工事にて更新予定の1池を除き、耐震化が完了したこと、現時点で実行可能な目標を達成している。着水井等について、R5年度末に南部浄水場着水井耐震診断の結果、耐震性を有していたことから、着水井等の耐震化率の目標値を上回る達成ができた。	R5年度に改善した点	6 安全な水とトイレを世界中に	
			最優先	自治事務	66,184千円	52,404千円	①耐震診断(南部浄水場着水井)	着水井の耐震化率(耐震対策の施された着水井等の有効容量÷対象着水井等の有効容量)×100	耐震化を進めることが当該事業の目的となっているため、耐震化率を指標とする。			9 産業と技術革新の基盤を作ろう		
			根拠法令	水道法、水道施設の技術的基準を定める省令、所沢市水道ビジョン、所沢市水道事業経営計画	R5予算現額	R5決算額(見込み)	※北野・山口加圧ポンプ場着水井等耐震補強工事設計は、予算編成後、令和4年度末の耐震診断結果で「耐震性有」と判明し実施不要となった	R4目標	R4実績			R5目標値が未達成の理由・分析	11 住み続けられるまちづくりを	
			事業の目的及び具体的な内容	R4正規職員人件費	R4その他職員従事割合	実績	R4実績	R5実績	目標達成済			どのよう貢献したか		
			配水池等(13池・総有効水量92,000m ³)の耐震化については、令和3年度までにおおむね完了した。令和4年度から着水井等(5か所・総容量3,140m ³)の耐震診断を順次行い、その結果に基づき耐震補強設計及び耐震補強工事を実施し、耐震化する。	1.20人	0人	①1池	47.8%	57.3%				57.3%	61.8%	
				9,602千円	0人	R6目標	100.0%						災害時の安定給水に寄与している	
				R5正規職員人件費	R5その他職員従事割合	0.95人	0人							
期間	H19 ~ R6	7,677千円	0人						給水管理課長 坂野 浩明					
実施計画ランク	事業の種類別	R4予算現額	R4決算額	項目名	指標名	目標設定の考え方・根拠	A	水道の安定供給を図るため、設置から30年以上経過し、機能低下が予測される第一浄水場の電気設備更新工事を実施するなど、設備の延命化を図り計画的な予防保全型維持管理に努めながら、設備の更新を実現している。	R5年度に改善した点	6 安全な水とトイレを世界中に				
優先	自治事務	36,428千円	30,657千円	①電気設備更新工事(第一浄水場) <令和5~7年度継続事業> ほか7件	設備の更新を実施する施設数	所沢市水道事業経営計画に基づき計画的に更新工事を行い、設計業務委託完了及び更新工事完了を指標とする。			9 産業と技術革新の基盤を作ろう					
根拠法令	水道法、水道施設の技術的基準を定める省令、所沢市水道ビジョン、所沢市水道事業経営計画	R5予算現額	R5決算額(見込み)	R4目標	R4実績	R5目標値が未達成の理由・分析			11 住み続けられるまちづくりを					
事業の目的及び具体的な内容	R4正規職員人件費	R4その他職員従事割合	実績	8か所	8か所	目標達成済			どのよう貢献したか					
所沢市水道事業経営計画に基づき、各浄水場の電気設備やポンプ設備などの水道施設を計画的に更新するものである。	2.00人	0人	①8か所	8か所	8か所									
	16,004千円	0人	R6目標											
	R5正規職員人件費	R5その他職員従事割合	1.75人	0人	3か所									
期間	H23 ~	14,142千円	0人					給水管理課長 坂野 浩明						
661	上下水道局	経営課	実施計画ランク	事業の種類別	R4予算現額	R4決算額	項目名	指標名	目標設定の考え方・根拠	C	目標を達成できなかった。しかし、マンホール蓋広告は、契約の更新時期を迎えた6社8か所に契約を延長していただけた。また、他自治体等からの視察等の問合せを多くいただき、引き続き広く注目を集めた。	R5年度に改善した点	16 平和と公正をすべての人に	
			優先	自治事務	6,391千円	4,682千円	①マンホール蓋広告設置箇所数 ②マンホール蓋広告収益 ③検針票広告収益 ④広報紙広告収益	有料広告用デザイン入りマンホール蓋及びイルミネーションマンホール蓋の設置箇所数の合計	総合計画前期基本計画の基本方針に基づき、経営基盤の強化のため、自主財源確保をするものであることから、主要事業であるマンホール蓋広告の設置数を指標とする			マンホール蓋広告の料金プランを改正することで、既存広告主は更新費用が廃止され、月額広告料が下がったことで、継続して広告を出稿していただくようにした。新規の広告主についても、初期費用を廃止することで広告出稿のハードルを下げることでできた。		
			根拠法令	地方公営企業法、地方公共団体の健全化に関する法律、所沢市上下水道局マンホール蓋広告の掲載に関する要綱、所沢市上下水道局印刷物広告の掲載に関する要綱	R5予算現額	R5決算額(見込み)	※①②はイルミネーションマンホール蓋を含む。	R4目標	R4実績			R5目標値が未達成の理由・分析	事業達成に向けての現在の課題及び今後の課題解決に向けた取り組み	
			事業の目的及び具体的な内容	R4正規職員人件費	R4その他職員従事割合	実績	50か所	58か所	マンホール蓋広告は、R4年度中に契約延長していただけなかった2社6か所減少した。また、R5年度に新規の契約が無かったため目標未達成となった。			どのよう貢献したか		
			下水道事業の資産を有効活用し、自主財源の確保により経営の活性化を図り、企業経営の健全化に努めるものである。 ①マンホール蓋を活用し企業等の広告を掲載 ②イルミネーションマンホール蓋を活用し企業等の広告を掲載 ③検針票を活用し企業等の広告を掲載 ④広報紙を活用した企業等の広告掲載	0.56人	0人	①52箇所 ②8,039千円 ③247千円 ④71千円	60か所	52か所						
				4,481千円	0人	R6目標								
				R5正規職員人件費	R5その他職員従事割合	0.54人	0人	70か所						
期間	H30 ~	4,364千円	0人					経営課長 草薨 秀夫						

計画コード	所属名称(部局)	所属名称(課)	事務事業名称	事業概要(全体)	経費			成果				評価及び次年度以降に向けた課題・取り組みなど			SDGsへの貢献(最大3つ)																						
					会計	投入コスト		活動実績(R5)		成果指標		総合評価	評価理由	現状の課題	事業自体が貢献する項目																						
						R4予算現額	R4決算額	項目名	指標名	目標設定の考え方・根拠																											
662	下水道局	下水道整備課	実施計画ランク	事業の種類別	企業会計	R4予算現額	R4決算額	項目名	指標名	目標設定の考え方・根拠		A	評価理由	現状の課題	SDGsへの貢献(最大3つ)																						
			最優先	自治事務		3,040,659千円	1,773,397千円									①汚水管の整備面積	整備面積	汚水管の整備面積が拡大することで目標達成の成果が把握できるので、整備面積を指標とする。		R5年度に改善した点	3 すべての人に健康と福祉を																
			根拠法令	下水道法、都市計画法、社会資本整備総合交付金交付要綱、第1次市街化調整区域下水道整備計画		R5予算現額	R5決算額(見込み)													R4目標	R4実績	R5目標値が未達成の理由・分析	6 安全な水とトイレを世界中に														
			事業の目的及び具体的な内容	生活環境の改善と公共用水域の水質保全を図るため、主に下水道未整備区域の汚水管整備を進める。平成15年度から「第1次市街化調整区域下水道整備計画」に基づき整備に着手し、第1期から第3期までの各5年間の整備事業は完了した。令和2年度からは第4期市街化調整区域の面整備事業を行っている。		R4正規職員人件費	R4その他職員従事割合																実績	10.9ha	9.8ha	9 産業と技術革新の基盤を作ろう											
			期間	H15 ~		12.56人	0人																①11.8ha	R5目標	R5実績	事業達成に向けての現在の課題及び今後の課題解決に向けた取り組み											
			100,505千円	0人		R5目標値	9.6ha																			11.8ha	どのように貢献したか										
			12.74人	1人		R6目標	7.0ha																			第4期市街化調整区域下水道整備事業の完了に向け、施工が難しい路線などは本工事に着手する前に試験掘りを実施するなど、事前準備を周到に行う。	下水道整備によって公共用水域の水質保全に貢献している。										
			102,952千円	1人		評価者	下水道整備課長 村上 和雄																														
			662	下水道局		下水道維持課	実施計画ランク																			事業の種類別	企業会計	R4予算現額	R4決算額	項目名	指標名	目標設定の考え方・根拠		A	評価理由	現状の課題	SDGsへの貢献(最大3つ)
							重要																			自治事務		902千円	612千円								
根拠法令	都市計画法第75条、所沢都市計画下水道事業受益者負担に関する条例	R5予算現額			R5決算額(見込み)		R4目標	R4実績	R5目標値が未達成の理由・分析	16 平和と公正をすべての人に																											
事業の目的及び具体的な内容	下水道の整備により利益を受ける人に建設費の一部の負担を求めることによって、公共下水道の整備を推進する。 ・公共下水道整備地区の土地所有者等に対し、事業説明会、申告受付を経て、対象となる土地の面積に単価を乗じて負担額を決定する。 ・市街化調整区域の土地の面積に単価は、令和2年度より1㎡当たり1,130円となった。 ・納付方法は、5年間の分割納付が基本であるが、希望により一括納付もできる。	R4正規職員人件費			R4その他職員従事割合					実績	98.0%	97.5%	事業達成に向けての現在の課題及び今後の課題解決に向けた取り組み																								
期間	S44 ~	1.25人			0人					①115,466,190円(内訳)80,672,190円(第8負担区) 34,794,000円(第9負担区)	R5目標	R5実績	令和2年度から開始した第4期事業の賦課・徴収と並行して、令和5年度から開始した第9負担区の賦課・徴収を行った。令和6年度も並行する2つの負担区での賦課・徴収に加えて、未納者の管理が必要となる。今後も未納者への訪問回数を増やすとともに、事業への理解を求めていく。																								
10,003千円	0人	R6目標			98.0%								98.7%	どのように貢献したか																							
1.20人	0人	R6目標			98.0%									下水道整備の財源である受益者負担金の徴収により、事業が円滑に進み、公衆衛生の向上に寄与した。																							
9,697千円	0人	評価者			下水道維持担当 加藤 孝雄																																
663	下水道局	下水道整備課			実施計画ランク								事業の種類別	企業会計	R4予算現額	R4決算額	項目名	指標名	目標設定の考え方・根拠		A	評価理由	現状の課題	SDGsへの貢献(最大3つ)													
					優先								自治事務		80,643千円	70,217千円									①道路雨水樹浸透化	完了箇所数		完了箇所が増加することで目標達成の成果が把握できるので、完了箇所数を指標とする。									
			根拠法令	下水道法、都市計画法	R5予算現額	R5決算額(見込み)							R4目標		R4実績	R5目標値が未達成の理由・分析											11 住み続けられるまちづくりを										
			事業の目的及び具体的な内容	近年、都市化の進展やゲリラ豪雨の増加で下水道による雨水排水が困難な状況となっていることから、市内各所で内水被害が発生している。そこで、内水被害の軽減を図るため、雨水を地下に浸透させることで雨水流出を抑制し、浸水被害を軽減する道路雨水樹浸透化等を進めるものである。	R4正規職員人件費	R4その他職員従事割合																					実績			①210箇所 ②1箇所	①210箇所 ②1箇所	13 気候変動に具体的な対策を					
			期間	H30 ~	1.22人	0人	①210箇所	R5目標	R5実績																		事業達成に向けての現在の課題及び今後の課題解決に向けた取り組み										
			9,762千円	0人	R6目標	①210箇所 ②1箇所																					①210箇所 ②1箇所			どのように貢献したか							
			1.05人	0人	R6目標	①210箇所 ②1箇所				①210箇所 ②1箇所	立地条件や浸水状況を見ながら、引き続き可能な対策を検討していく。																										
			8,485千円	0人	評価者	下水道整備課長 村上 和雄						ゲリラ豪雨や集中豪雨が増えたことに対応した事業であり、下水道への雨水流出を抑制することで浸水被害の軽減に貢献している。																									

計画コード	所属名称(部局)	所属名称(課)	事務事業名称	事業概要(全体)	経費			成果				評価及び次年度以降に向けた課題・取り組みなど			SDGsへの貢献(最大3つ)		
					会計	投入コスト		活動実績(R5)		成果指標		総合評価	評価理由	現状の課題	事業自体が貢献する項目		
						R4予算現額	R4決算額	項目名	指標名	目標設定の考え方・根拠							
663	上下水道局	下水道維持課	実施計画ランク	事業の種類別	R4予算現額	R4決算額	項目名	指標名	目標設定の考え方・根拠		A	定期的な調整池等の除草・スクリーン清掃等を実施し、適切な維持管理と事故防止の徹底を図った。	R5年度に改善した点	11 住み続けられるまちづくりを			
			重要	自治事務	78,363千円	63,483千円	①除草面積	調整池等の点検回数	調整池及び水路等の適切な維持のため、週1回のパトロールを実施することとし、年間50回を目標とする。	R5年度に改善した点					13 気候変動に具体的な対策を		
			根拠法令	下水道法	R5予算現額	R5決算額(見込み)										②堆積土しゅんせつ量	R4目標
			事業の目的及び具体的な内容	事業の目的及び具体的な内容	R4正規職員人件費	R4その他職員従事割合	実績	50回	61回	R5目標値が未達成の理由・分析					R5目標	R5実績	
			浸水のない快適な都市環境を保持し、市民の安全で快適な生活を守るため、都市下水道及び調整池を適切に管理する。 ①堆積土のしゅんせつ ②除草、樹木の剪定 ③施設の補修及び改良工事 ④降雨災害防止のための対策及び巡回	4.00人	会年職員等	0人											R6目標
			期間	S45 ~	32,008千円	R5正規職員人件費	R5その他職員従事割合	①68,410㎡	50回	58回					目標達成済	事業達成に向けての現在の課題及び今後の課題解決に向けた取り組み	14 海の豊かさを守ろう
					4.33人	R4正規職員人件費	R4その他職員従事割合	②344㎡	R6目標							どのよう貢献したか	台風や集中豪雨による増水に備えた適切な管理によって、適切な都市環境を保持している。
		34,991千円	R5正規職員人件費	R5その他職員従事割合		50回			評価者	下水道維持担当参事 加藤 孝雄							
664	上下水道局	下水道維持課	実施計画ランク	事業の種類別	R4予算現額	R4決算額	項目名	指標名	目標設定の考え方・根拠		A	R5年度は更生工事の一部が繰り越しとなり、実績には計上することができなかったものの、所沢地区の改築と毎年度約30kmのビデオカメラ調査の双方が順調に進展している。	R5年度に改善した点	3 すべての人に健康と福祉を			
			優先	自治事務	403,336千円	346,591千円	①改築延長	改築延長	緊急度IないしIIにおける改築工事の計画及び実施延長を指標とする。	R5年度に改善した点					9 産業と技術革新の基盤を作ろう		
			根拠法令	下水道法、社会資本整備総合交付金交付要綱、所沢市下水道ストックマネジメント計画、所沢市ストックマネジメント実施方針	R5予算現額	R5決算額(見込み)										②テレビカメラ調査延長	R4目標
			事業の目的及び具体的な内容	事業の目的及び具体的な内容	R4正規職員人件費	R4その他職員従事割合	実績	720.0m	1,604m	R5目標値が未達成の理由・分析					R5目標	R5実績	
			平成29年度に策定した「所沢市ストックマネジメント実施方針」に基づき、予防保全を中心とした計画的な維持管理等を行い、事業費の平準化を図るとともに下水道機能を持続的に確保するものである。	4.25人	会年職員等	0人											R6目標
			期間	H23 ~	34,009千円	R5正規職員人件費	R5その他職員従事割合	①858.7m	710.0m	858.7m					目標達成済	事業達成に向けての現在の課題及び今後の課題解決に向けた取り組み	11 住み続けられるまちづくりを
					4.56人	R4正規職員人件費	R4その他職員従事割合	②26,943.0m	R6目標							どのよう貢献したか	予保全型の維持管理を行うことにより、下水道管の老朽化に起因する道路陥没等の事故を未然に防ぐことが可能となり、安心安全な街づくりに寄与することができる。
		36,849千円	R5正規職員人件費	R5その他職員従事割合		710.0m			評価者	下水道維持担当参事 加藤 孝雄							
664	上下水道局	下水道維持課	実施計画ランク	事業の種類別	R4予算現額	R4決算額	項目名	指標名	目標設定の考え方・根拠		A	テレビカメラ調査の実施により、対策への準備が着実に進んでいる。	R5年度に改善した点	6 安全な水とトイレを世界中に			
			最優先	自治事務	158,001千円	67,249千円	①テレビカメラ調査延長	テレビカメラ調査延長	既設下水管のテレビカメラ調査の計画及び実施延長を指標とする。	R5年度に改善した点					11 住み続けられるまちづくりを		
			根拠法令	下水道法 雨天時浸入水対策ガイドライン(国)、所沢市雨天時浸入水対策計画	R5予算現額	R5決算額(見込み)										②污水管布設延長	R4目標
			事業の目的及び具体的な内容	事業の目的及び具体的な内容	R4正規職員人件費	R4その他職員従事割合	実績	5,600.0m	5,510.0m	R5目標値が未達成の理由・分析					R5目標	R5実績	
			近年、下水道施設の老朽化に伴い、台風やゲリラ豪雨などの雨天時に污水管への雨水の流入を起因としたマンホール蓋の飛散、溢水、宅地内への逆流等の被害が多発している。これを受けて、発生原因箇所への対策として污水管の改築や雨水施設の設置等を行うことで污水管へ浸入する雨水の量を抑制するとともに、施設対策として污水貯留施設等を築造し流量の調整を行うことで、下流への流量を低減させるものである。	2.75人	会年職員等	0人											R6目標
			期間	R3 ~	22,006千円	R5正規職員人件費	R5その他職員従事割合	①3,470.0m	3,470.0m	3,470.0m					目標達成済	事業達成に向けての現在の課題及び今後の課題解決に向けた取り組み	13 気候変動に具体的な対策を
					2.93人	R4正規職員人件費	R4その他職員従事割合	②903.9m	R6目標							どのよう貢献したか	分流化について地域住民の協力が欠かれないことから、引き続き事業の主旨について周知し、理解を求めていく。
		23,677千円	R5正規職員人件費	R5その他職員従事割合		6,400.0m			評価者	下水道維持担当参事 加藤 孝雄							

計画コード	所属名称(部局)	所属名称(課)	事務事業名称	事業概要(全体)	経費				成果				評価及び次年度以降に向けた課題・取り組みなど			SDGsへの貢献(最大3つ)	
					会計	投入コスト		活動実績(R5)		成果指標		総合評価	評価理由	現状の課題	事業自体が貢献する項目		
						R4予算現額	R4決算額	項目名	指標名	目標設定の考え方・根拠	R4目標					R4実績	R5目標値が未達成の理由・分析
671	街づくり計画部	建築指導課	実施計画ランク	事業の種類別	一般会計	R4予算現額	R4決算額	項目名	指標名	目標設定の考え方・根拠	C	一戸建て住宅の耐震診断の補助件数が、当初の目標を下回っており、また、緊急輸送道路閉塞建築物や、マンション等の大規模建築物の耐震化についても進んでおらず、近年この傾向が続いているため、耐震化を促進する取り組みが課題となっている。	R5年度に改善した点	11 住み続けられるまちづくりを			
			重要	自治事務		2,000千円	1,550千円	①我が家の耐震診断相談会での相談件数	耐震診断・耐震改修補助実績件数	市内の民間建築物の耐震診断及び耐震改修費用の一部を補助し、住宅等の耐震化を図ることが本事業の目的となっているため、耐震診断・耐震改修費用の補助実績を指標とする。目標値は、当初予算にて見込んでいる補助件数とする。			R5年度に改善した点				
			根拠法令	法律、我が家の耐震診断補助金交付要綱、我が家の耐震改修補助金交付要綱		R5予算現額	R5決算額(見込み)	②補助実績棟数					R5目標値が未達成の理由・分析		令和5年度には緊急輸送道路閉塞建築物の所有者に対して補助制度の案内とアンケートを送付し耐震化を促した。		
			事業の目的及び具体的な内容	「所沢市建築物耐震改修促進計画」に基づき、市民が安全で安心した生活のできる災害に強い住環境を整備することを目的とし、市内の住宅等の耐震化を図るため、民間建築物の耐震診断及び耐震改修費用の一部を補助する。		R4正規職員人件費	R4その他職員従事割合	③ホームページアクセス件数					R4実績		R5実績	事業達成に向けての現在の課題及び今後の課題解決に向けた取り組み	
			期間	H19 ~		0.72人	0人	実績	11件	7件			R5目標値が未達成の理由・分析		どのよう貢献したか		
						5,761千円	0人	①40件(新耐震建築物含む)	R5目標	R5実績			本事業の対象となる昭和56年以前の建築物については、築後40年以上が経過しており、特に木造住宅の場合は改修工事より建替えを選択する時期に来ていることや、非木造建築物については改修に要する費用負担が大きいこと等が要因になっているものと考えられる。		住宅等の耐震化を図ることで、市民が安全で安心した生活のできる災害に強い街づくりを推進した。		
						R5正規職員人件費	R5その他職員従事割合	②3件 ・耐震診断2件(戸建て) ・耐震改修1件(共同住宅)	R6目標	3件							
		0.59人	0人	③14,579件	11件												
		H19 ~		4,768千円													
671	街づくり計画部	建築指導課	実施計画ランク	事業の種類別	一般会計	R4予算現額	R4決算額	項目名	指標名	目標設定の考え方・根拠	A	自治会役員を対象とした勉強会等のアンケート結果によると、参加者から一定の理解を得られている。今後は、関係地権者等からの理解を得ながら進めていく。	R5年度に改善した点	11 住み続けられるまちづくりを			
			最優先	自治事務		-	-	①説明会等の開催回数	事業の進捗状況	基準作成に向けたステップを効率的に進めていくため、進捗状況を指標とする。			R5年度に改善した点				
			根拠法令	建築基準法		R5予算現額	R5決算額(見込み)	②上記説明会等の参加者数					R4目標		R4実績	R5目標値が未達成の理由・分析	R5年度に改善した点
			事業の目的及び具体的な内容	一団地認定制度は、一敷地一建物の原則の例外として、一団地内の土地について総合的設計制度を活用することにより、複数の建物が一つの敷地にあるものとみなして、建築制限の特例を受けるものである。こがし団地は同制度を活用して建築された住宅団地であり、認定区域内において建替え等をする場合は、変更認定を受ける必要がある。本事業は、一団地認定を受けている「こがし団地」において円滑に建替え等を進めるため、その基準や認定に係る手続について検討するものである。		R4正規職員人件費	R4その他職員従事割合	実績	-	-			目標達成済		事業達成に向けての現在の課題及び今後の課題解決に向けた取り組み		
			期間	R5 ~ R9		0.00人	0人	①4回	R5目標	R5実績					どのよう貢献したか		
						0千円	0人	②69名	勉強会等の開催	勉強会等の開催					安全安心に生活できる持続可能なまちづくりを進める。		
						1.03人	0人	意向調査等の実施	R6目標								
		8,323千円	0人														
672	街づくり計画部	市街地整備課	実施計画ランク	事業の種類別	一般会計	R4予算現額	R4決算額	項目名	指標名	目標設定の考え方・根拠	A	入居者の8割以上が収入分位1(月額収入0から104,000円)の方が占めており、概ね適正に運営が行われている。	R5年度に改善した点	1 貧困をなくそう			
			重要	自治事務		201,092千円	198,064千円	①修繕件数	居住者中の低額所得者の割合(入居者数-収入超過者数)/入居者数*100)	低額所得者の居住の安定を確保することが目的であるため、入居者数のうちの低額所得者の割合を指標とする。			R5年度に改善した点				
			根拠法令	公営住宅法 所沢市営住宅条例		R5予算現額	R5決算額(見込み)	②入居件数(年度内最大)					R4目標		R4実績	R5目標値が未達成の理由・分析	空き家解消に向けた修繕により、募集戸数を前年度より5戸増やすことができた。
			事業の目的及び具体的な内容	住宅に困窮する低額所得者に対して、地方公共団体が、健全な生活を営むことのできる住宅を整備し、低廉な家賃で賃貸することにより市民生活の安定と社会福祉の増進を図るものである。		R4正規職員人件費	R4その他職員従事割合	③空家募集戸数					R4実績		92.8%	事業達成に向けての現在の課題及び今後の課題解決に向けた取り組み	
			期間	S27 ~		2.40人	1人	実績	100.0%	92.8%			毎年度入居者からの収入申告により家賃を決定しており、収入超過者に対しては住戸の明渡しに関する通知や、家賃の見直しの周知はしているが、市営住宅の明渡しは法的に努力義務となっているため、協力いただけない場合がある。		どのよう貢献したか		
						19,205千円	1人	①185件	R5目標	R5実績					建設から50年を経過するなど、団地の老朽化が進んでいることに対応し、市営住宅の長寿命化の策定を行い課題を整理し、その課題解決のために、今後の市営住宅整備の方向性について、市営住宅等マネジメント計画で整理する。		
						2.74人	1人	②714件	100.0%	94.0%							
		22,142千円	1人	③49件	R6目標	100.0%											

計画コード	所属名称(部局)	所属名称(課)	事務事業名称	事業概要(全体)	経費		成果			評価及び次年度以降に向けた課題・取り組みなど			SDGsへの貢献(最大3つ)							
					会計	投入コスト		活動実績(R5)	成果指標		総合評価	評価理由	現状の課題	事業自体が貢献する項目						
673	街づくり計画部	都市計画課	実施計画ランク	事業の種類別	一般会計	R4予算現額	R4決算額	項目名	指標名	目標設定の考え方・根拠		S	目標件数を達成したが、引き続き相談件数を増やすために相談会について周知する。さらには、条例に基づく届出制度やアドバイザー派遣、管理計画認定制度など、適正化に向けた取り組みを進めていく。	R5年度に改善した点	11 住み続けられるまちづくりを					
			重要	自治事務		1,000千円	264千円	①アドバイザー派遣制度の実施	マンション管理無料相談会の相談件数	マンション管理士会と連携したマンション管理組合及び居住者を対象としたマンション管理無料相談会の相談件数を増やすことで管理不全の解消等に繋がる。	R5目標値が未達成の理由・分析			管理の適正化に係る周知・啓発を促進するために広報ところざわ(特集号)にて、条例や管理計画認定制度、アドバイザー派遣制度などの記事を掲載した。						
			マンション管理適正化支援事業	根拠法令		R5予算現額	R5決算額(見込み)	②要支援マンションへの重点支援事業の実施												
				マンション管理適正化法、所沢市マンション管理適正化推進条例、所沢市マンション管理アドバイザー派遣制度実施要綱		1,000千円	894千円	③管理計画認定制度の実施												
				事業の目的及び具体的な内容		R4正規職員人件費	R4その他職員従事割合	実績	R4目標	R4実績										
			期間	分譲マンションの管理不全の解消や自主管理水準の向上を目的として、届出制度による管理実態の把握、管理不全の兆候が見られる要支援マンション等へのアドバイザーや専門家派遣、無料定期相談会の開催等の支援を実施する。		0.99人	会年職員等	0人	R5目標	R5実績						目標達成済	事業達成に向けての現在の課題及び今後の課題解決に向けた取り組み	どのように貢献したか		
						7,922千円			38件	42件										
						R5正規職員人件費	R5その他職員従事割合	①実施済み	R6目標											
			R3 ~			1.20人	会年職員等	0人	42件								評価者	都市計画課長 増子 雄一	アドバイザー派遣や管理計画認定制度等は条例に基づく届出書の提出があったマンションを対象としていることから、届出書の提出率向上に向けて周知を徹底する。また、アドバイザー派遣については制度の活用促進のために制度の周知を行う。要支援マンションへの支援については、管理組合と密に協議しながら課題解決に向けた取り組みをすすめる。	管理不全なマンションの自主管理水準向上の支援を行うことで、良好な住環境の整備に繋げる。