

建設部長目標

建設部長

新井 浩(あらい ひろし)



建設部の仕事

建設部は、建設総務課、道路建設課、計画道路整備課、道路維持課、公園課、営繕課及び河川課の7課で構成され、道路照明灯の維持管理、道路の改良、生活道路の整備、都市計画道路の整備、道路・橋りょうの維持補修、公園の新設・管理、公共建築物の設計・施工監理及び河川・水路の改修整備などが主な仕事です。

建設部の令和2年度の目標

建設部は、本市のさらなる成長を支える道路、公園などの基盤施設の整備を進めるとともに、埼玉県などと連携して進める総合治水対策、また、老朽化した施設の安全性確保のため、各種インフラの適切な維持管理を進めてまいります。

目標達成に向けた重点事業

事業項目	事業の概要	事業の数値目標	年度末の目標達成度合
1 都市計画道路の整備	<p>交通渋滞の緩和や交通安全の確保のため、以下の都市計画道路の整備を推進します。</p> <p>北野下富線(1工区 1、3工区 2、4工区 3)</p> <p>松葉道北岩岡線(県道川越所沢線～北野下富線 L=526m)</p> <p>1 松葉道北岩岡線～市道3-5号線L=470m</p> <p>2 市道3-575号線～県道所沢狭山線L=862m</p> <p>3 県道所沢狭山線～松葉道北岩岡線L=358m</p>	<p>北野下富線(用地)</p> <p>地権者の皆様のご理解をいただきながら、1、3、4工区合わせ4,500㎡規模の土地をお譲りいただき、工事着手に向け準備を進めていきます。</p> <p>(工事)</p> <p>1工区は、約150mの雨水排水施設工事に着手します。</p> <p>3工区は、工区全体862mの舗装を含む道路築造工事を実施し、令和3年3月の完成・供用を目指します。</p> <p>(調査)</p> <p>4工区においては、令和3年3月末までに、鉄道を跨ぐ部分の道路予備設計を行い、諸課題を整理します。</p> <p>松葉道北岩岡線</p> <p>令和3年3月末までに延長約500mの道路築造工事を実施します。</p>	<p>北野下富線(用地)</p> <p>地権者のご理解を得て、446.26㎡をお譲りいただき、3工区は12月に供用開始しました。</p> <p>(工事)</p> <p>1工区は、約113mの雨水排水施設工事に着手しました。(繰り越しR3.5)</p> <p>3工区は、862mの舗装を含む道路築造工事が1月に完成しました。</p> <p>(調査)</p> <p>4工区は、道路予備設計を行い、課題の解決に努めています。(繰り越しR3.5)</p> <p>松葉道北岩岡線</p> <p>交付金を活用して延長約500mの車道の道路工事が12月に完成しました。</p>

2	総合治水対策事業 (清柳橋改築事業)	平成28年の台風9号により甚大な被害が発生した柳瀬川及び東川の治水対策を推進します。両河川の合流点付近の河川改修に合わせ、清柳橋の改築を埼玉県及び清瀬市と共同で進め、洪水被害の軽減を目指します。	<p>(工事) 令和4年度未完了を目指し、県及び清瀬市との役割分担により計画的に清柳橋の架換えを進めていきます。 <令和2年度目標> ・左岸側下部工事の完了(所沢市施工) ・右岸側下部工事の着手(清瀬市施工) (用地) 令和3年3月末までに、橋りょうの架換えに伴い必要となる周辺道路の改良のための土地(面積約1,800㎡)をお譲りいただけるよう進めていきます。</p>	<p>(工事) ・左岸側下部工事は、令和2年6月に完了しました。 ・右岸側下部工事は、清瀬市が令和2年9月に発注し着手しました。(令和3年8月完了予定) (用地) 周辺道路の道路線形が決まり改良に必要な取得用地が決定したことから、令和3年度中に土地をお譲りいただけるよう地権者様と交渉を進めました。</p>
3	都市公園の整備	豊かな自然環境の保全と併せ、市民憩いの場となる公園の整備を推進します。 ・所沢カルチャーパークでは、築山や管理棟などの公園施設の整備を進めます。 ・ところざわサクラタウンに隣接する東所沢公園では、同施設の開設に合わせ、官民連携型の公園管理制度を導入し、憩い、賑わいの場の創出を図ります。	<p>所沢カルチャーパーク 地権者の方にご理解をいただきながら、約2,000㎡の土地を令和3年3月までにお譲りいただき、取得率約96%を目指します。 子供たちの冒険心をかきたてるような築山やホール、シャワー室などを備えた木造の管理棟を令和3年3月末までに完成させます。</p> <p>東所沢公園 一部区域においては、公募設置管理制度(P-PFI)の適用を受けた民間事業者のノウハウを活用したカフェなどの収益施設や園路などをサクラタウンのオープンに合わせて整備します。 併せて、老朽化したトイレの改修などを令和3年3月までに完成させます。</p>	<p>所沢カルチャーパーク (用地) 約2,000㎡を令和3年3月までに取得しました。 用地取得率 令和元年度末 約95% 令和2年度末 約96% (工事) 管理棟新築工事と築山整備工事による施設整備を実施しました。 なお、供用開始は管理棟は令和3年4月、築山は令和4年4月の予定です。</p> <p>東所沢公園 (公募設置管理制度(P-PFI)) 民間事業者のノウハウを活用したカフェなどの収益施設の設置や園路整備をサクラタウンのオープンに合わせて令和2年11月整備しました。 老朽化したトイレの改修についても、令和2年11月に完成しました。</p>