

社会資本総合整備計画      事後評価書

令和04年11月29日

|            |                                                                                                |  |     |   |     |   |   |   |   |   |   |                       |           |   |   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|-----|---|---|---|---|---|---|-----------------------|-----------|---|---|
| 計画の名称      | 所沢市都市公園等整備計画（第2期）                                                                              |  |     |   |     |   |   |   |   |   |   |                       |           |   |   |
| 計画の期間      | 平成29年度 ～ 平成33年度（5年間）                                                                           |  |     |   |     |   |   |   |   |   |   |                       | 重点配分対象の該当 |   |   |
| 交付対象       | 所沢市                                                                                            |  |     |   |     |   |   |   |   |   |   |                       |           |   |   |
| 計画の目標      | 所沢市として、所沢カルチャーパークを都市公園整備計画の重点事業と位置づけ、自然環境の保全と活用を行う総合公園として、キャンプサイトの新設、炊事場の設置、体験畑、アスレチック等の整備を行う。 |  |     |   |     |   |   |   |   |   |   |                       |           |   |   |
|            |                                                                                                |  |     |   |     |   |   |   |   |   |   |                       |           |   |   |
| 全体事業費（百万円） | 合計（A+B+C+D）                                                                                    |  | 437 | A | 437 | B | 0 | C | 0 | D | 0 | 効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D） |           | 0 | % |

| 番号 | 計画の成果目標（定量的指標）                                        |                |        |         |
|----|-------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|
|    | 定量的指標の定義及び算定式                                         | 定量的指標の現況値及び目標値 |        |         |
|    |                                                       | 当初現況値          | 中間目標値  | 最終目標値   |
|    |                                                       | H29当初          | H31末   | H33末    |
| 1  | 所沢カルチャーパークの利用者数を26,530人（H29年度当初）から138,920人（H33年度末）に増加 |                |        |         |
|    | 所沢カルチャーパークの利用者数<br>現地測定による人数                          | 26530人         | 75580人 | 138920人 |
|    |                                                       |                |        |         |
|    |                                                       |                |        |         |
|    |                                                       |                |        |         |
|    |                                                       |                |        |         |
|    |                                                       |                |        |         |
|    |                                                       |                |        |         |
|    |                                                       |                |        |         |

|     |           |   |          |   |          |   |            |   |            |   |           |   |           |  |               |  |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|-----------|--|---------------|--|
| 備考等 | 個別施設計画を含む | － | 国土強靱化を含む | － | 定住自立圏を含む | － | 連携中枢都市圏を含む | － | 流域水循環計画を含む | － | 地域再生計画を含む | － | 避難確保計画の策定 |  | 避難行動要支援者名簿の提供 |  |
|     |           |   |          |   |          |   |            |   |            |   |           |   |           |  |               |  |

| A 基幹事業     |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|------------|---------|----------------------|----------|----------|----------|-----|------|------|--------------------|------------------|------------------|------------|---|---|---|---|----------------|-----------|----------------|--|
| 基幹事業（大）    | 番号      | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 種別 1 | 種別 2 | 要素となる事業名<br>（事業箇所） | 事業内容<br>（延長・面積等） | 市区町村名／<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |   |   |   |   | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |  |
|            |         | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|            |         | 備考                   |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
| 都市公園・緑地等事業 | A12-001 | 公園                   | 一般       | 所沢市      | 直接       | 所沢市 | －    | －    | 都市公園事業（所沢カルチャーパーク） | 園路、広場、管理棟等 25.7  | 所沢市              | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 437            | 3.14      | －              |  |
|            |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|            |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|            |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  | 小計         |   |   |   |   |                | 437       |                |  |
|            |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|            |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  | 合計               |            |   |   |   |   | 437            |           |                |  |
|            |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|            |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|            |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|            |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|            |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|            |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|            |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|            |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|            |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|            |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|            |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|            |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|            |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|            |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|            |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|            |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|            |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|            |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|            |         |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |

## 事後評価

### ○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

所沢市建設部公園課において事後評価を実施

事後評価の実施時期

令和4年度

公表の方法

所沢市ホームページに掲載予定

### ○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する  
交付対象事業の効果の発現状況

年間利用者数については22,525人（H29年度実績値）から30,998人（R3年度実績値）と増加しているものの、目標値（138,920人）には達しなかった。  
その要因として2点があげられる。  
1、令和3年度は事業最終年度であり、年度末まで施設整備工事を施工していたため、工事により一部施設に利用制限があったこと  
2、新型コロナウイルス感染症流行下にあり、感染拡大防止のためにキャンプ場・デイキャンプ場を閉鎖していたこと

定量的指標以外の交付対象事業の  
効果の発現状況（必要に応じて記述）

### ○特記事項（今後の方針等）

引き続き、市民が身近な自然とふれあう場となる「自然環境保全型の総合公園」として維持管理を継続していくとともに、未取得の公園用地について機会をとりえて取得していく。

| ○目標値の達成状況 |            |         |                                                                                                    |
|-----------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 番号        | 指標（略称）     |         |                                                                                                    |
|           | 目標値／実績値    |         | 目標値と実績値に差が出た要因                                                                                     |
| 1         | 年間利用者数の増加  |         |                                                                                                    |
|           | 最 終<br>目標値 | 138920人 | 年度末まで施設整備工事を施工していたため、一部施設の利用に制限が入っていたこと及び新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、キャンプ場・デイキャンプ場を閉鎖していたため、利用者数が伸び悩んだもの |
|           | 最 終<br>実績値 | 30998人  |                                                                                                    |
|           |            |         |                                                                                                    |
|           |            |         |                                                                                                    |
|           |            |         |                                                                                                    |
|           |            |         |                                                                                                    |
|           |            |         |                                                                                                    |
|           |            |         |                                                                                                    |
|           |            |         |                                                                                                    |
|           |            |         |                                                                                                    |
|           |            |         |                                                                                                    |
|           |            |         |                                                                                                    |
|           |            |         |                                                                                                    |
|           |            |         |                                                                                                    |